

الموضوع: بشأن الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بوادي الدواسر

وفقه الله

صورة مع التحية لسعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض

وفقه الله

سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى خطاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات رقم (4500789664) بتاريخ (02/01/1446هـ) والمتضمن موافقة معالي الوزير رقم (4500789664) على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير وتعميد المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات لإنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بوادي الدواسر. عليه نأمل من سعادتك الإطلاع واستكمال اللازم حيال إشعار المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات.

ولسعادتكم خالص التحية والتقدير،،،

الحديث

المدير التنفيذي للمنطقة الوسطى
والشمالية

م.علي بن عبدالله السيار



سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني

نسخة لسعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفقه الله

وفقه الله

إشارةً إلى خطاب سعادتك رقم ٤٥٠٠٤٥٣٧٥٤/١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ والمشار فيه الى طلب المدير التنفيذي المكلف لشركة تطوير للمباني رقم ٢٠٢٤/١١٥٨/١ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير وتعميد المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات لإنشاء مجمع النويحة التعليمي للبنات بوادي الدواسر.

تجدون برفقة كامل مستندات المعاملة المتضمنة موافقة معالي الوزير رقم (٤٥٠٠٧٨٩٦٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ على الأعمال الإضافية التي لها نظير بالعقد للعقد الموضح أعلاه. آمل تفضل سعادتك بالاطلاع وتوجيه المختصين لإكمال اللازم.

وتقبلوا تحياتي

مدير عام الإدارة العامة للمشتريات

ماجد بن إبراهيم الشبانات



طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويمة التعليمي للبنات	إدارة التعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٣٨٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال	قيمة عقد المشروع بعد تخفيض ٥%	٢٥٧٩٨٥٧.٢٧ + (٢٣٤٥٢٧٥.٠١) إرتباط بأعمال إضافية ليس لها نظير
نموذج المشروع	٤ مدارس نموذج ١٦/٢٤	مدة العقد	رقم المنافسة
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ	تاريخ نهاية العقد	٣٤/٤٢
قيمة الوفورات بعد الدراسة	٤٢٣٩١٣٢.٠٣ ريال	قيمة الأعمال الإضافية	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	مدة تنفيذ أعمال لها نظير	نسبته من العقد
		خلال مدة العقد	قيمته
			٢٧٩٠٤١٠.٧٥ (٩٩١ % وفر)

حفظه الله

معالي وزير التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ١/٤٥٠٠٤٥٣٧٥٤ بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥ هـ المتضمن طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير لمعجز في الكميات لبعض بنود المقايضة حيث أن الكميات المقايضة تقديرية وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقاً للمادة (٦٥) من اللائحة التنفيذية والمادة (٤٦) من الشروط العامة الملحقه بالعقد ، وحيث تم مراجعة وتدقيق سلامة الإجراءات النظامية المتخذة من قبل الإدارة طبقاً للنظام وطبقاً للوارد بدليل الإجراءات وطبقاً لقرار تفويض الصلاحيات وتطبيق تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١١/٦/١٤٣٧ هـ المبني على الأمر السامي رقم ٢٥٠١٦ في ٢١/٥/١٤٣٧ هـ بشأن خفض الإلتزامات القائمة على برامج العقود بنسبة لا تقل عن ٥% من الإلتزامات المتبقية ولا توجد ملاحظات . عليه نرى والرأي الأتم لمعاليكم التكرم بالموافقة على ما يلي :

١. تعميم المقاول بأعمال إضافية لها نظير بالعقد بقيمة ٢٨، ١.٤٤٨.٧٢١ ريال (فقط مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وثمانية وعشرون هلاله لا غير) تغطي بالكامل من الوفر المتحقق بالمشروع والبالغ ٤٢٣٩١٣٢.٠٣ ريال .
٢. يتم تنفيذ تلك الأعمال خلال مدة العقد .
٣. تفويض مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك .

الرئيس التنفيذي المكلف

محمد بن محمد الجارالله

الراشد

موافقة صاحب الصلاحية

☒ مع الموافقة نظاماً وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات .

☐ عدم الموافقة .

☐ أخرى .

وزير التعليم

يوسف بن عبدالله النبيان

ع المعاملة: معاملة داخلية
م المعاملة: ٤٥٠٠٤٥٣٧٥٤
تخ المعاملة: ١٩-٥-١٤٤٥
رقفات: طرد



الموضوع: بشأن مشروع مجمع التويزة

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي
الدواسر / إدارة شؤون المباني

حفظه الله

سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الخطاب الوارد لنا رقم ٤٥٠٠٤٥٣٧٥٤ تاريخ ٨/١١/٢٠٢٣ بشأن مشروع مجمع التويزة التعليمي بنات واستناداً إلى خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة والذي يشير إلى مخاطبة شركة تطوير المباني للاختصاص ، عليه نرفق لكم التالي :

- محضر اجتماع (صورة)
- خطاب المفاوض بطلب لتعميد بأعمال إضافية لها نظير (أصل)
- تقرير فني لأعمال إضافية لها نظير (أصل)
- محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير (أصل)
- محضر تحقيق ٥٠% (صورة)
- مجلد جداول الوفورات والزيارات (أصل)
- مجلد مقايضة المشروع (صورة)
- مجلد حصر المشروع (صورة)
- مجلد حصر المشروع (صورة)
- مجلد حصر المشروع (صورة)
- خطاب التعميد بالأعمال الإضافية (أصل)

نأمل من سعادتكم مخاطبة شركة تطوير المباني للإكمال اللازم وانهاء إجراءات اعتماد للأعمال التي لها نظير .

والله يحفظكم

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي آل مجلي



الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٣٨٠/ص

التاريخ :- ٢٠٢٣/٨/٢٧م

وفقاً لـ

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة إلى خطاب سعادتك رقم ٤٥٠٠٣٧٦٤٠ وتاريخ ١٤٤٥-١-٢٢ هـ مرفق طية الحصر والجدول المعدلة المعتمدة والمتضمنة أعمال زائدة - عليه أمل من سعادتك التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اكمال الإجراءات النظامية المتبعة لتعميدنا بالأعمال الزائدة بالمشروع وفقاً لجدول الزيادات والفوفورات لنتمكن من صرف مستحقنا وإنهاء أعمال المشروع.

م	البيان	القيمة (ريال)
١	قيمة الأعمال الزائدة	٦٤٤٤٤٨٨٠٣٧ ريال
٢	قيمة الأعمال الزائدة التي سبق التعميد بها وفقاً للخطاب رقم ٣٩٤٨٦٢١٢ وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣٠ هـ	٤٩٩٥٧٦٧,٠٩ ريال
٣	قيمة الأعمال الزائدة المطلوب التعميد بها (١-٢)	١٤٤٨٧٢١,٢٨ ريال

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولسعادتك خالص تحياتي وتقديري,,,,,



المدير العام



مدير التعليم



وبعد الدراسة تبين ما يلي:-

إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة			١,٤٤٨,٧٢١,٢٨ ريال	
تغطى من الوفري بقيمة	٤,٢٣٩,١٣٢,٠٣ ريال	عجز تم الارتباط عليه	صفر ريال	
الوفري بعد حسم الأعمال الزائدة	٢,٧٩٠,٤١٠,٧٥ ريال	نسبة الأعمال الزائدة من عقد المشروع	٥,٣٩%	عجزاً ☐ وفراً ☒
مدة تنفيذ الأعمال	خلال مدة العقد	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١-١٤٤٠ هـ	

مما سبق يتضح مايلي :-

١. يمكن تعميم المقاول ١,٤٤٨,٧٢١,٢٨ ريال بالأعمال الإضافية والتي لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها وكذلك تم ختمها والتوقيع عليها من قبل المقاول وبتفاس أسعار البنود المماثلة بالعقد الخاص بالمشروع.
 ٢. يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ماسبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
 ٣. هذا التقرير مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الاجرائية التالية له.
 ٤. هذا التقرير مكون من عدد (٢) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لا يتجزأ.
- وعليه جرى التوقيع...

يعتمد ،

مدير إدارة المبنى
المهندس / محمد عايد المدوع

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع

معلومات عامة عن المشروع:

اسم المشروع	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات	رقم المنافسة	٣٤/٤٢
نموذج المشروع	٤ مدارس نموذج ١٦/٢٤ + صالة متعددة الأغراض نموذج ص ٣ + سكن حارس صغير	إدارة التعليم	محافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال	قيمة العقد بعد تخفيض ٥%	٢٣٤٥٣٧٥,٠١ + ٢٥٧٩٩٨٥٧,٢٧ ريال
اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات	موقع المشروع	النويمة - وادي الدواسر
رمز الأرض للمشروع	000000000000000000	تاريخ استلام الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ
مدة عقد المشروع	٩٠٠ يوم + ١٢٥٨ يوم (تعميدات)	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١-٠٩-٠٨ هـ
قيمة الوفورات بالمشروع بعد الدراسة	٤٢٣٩١٣٢,٠٣ ريال	نسبتها من قيمة العقد	١٥,٠٦%

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة والتي لها نظير بالعقد للمشروع المذكور أعلاه، وبناءً على الاجتماع المنعقد بإدارة تعليم الرياض وحسب توجيه سعادة مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة بناءً على توجيه سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة،

- خطاب المقاول المنفذ للمشروع الوارد للإدارة رقم ٤٣٤٣٠/٤٥٠ بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١٣ هـ والموجه لسعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ناتجة عن:-
- أ- بنود زائدة عن العقد بسبب عدم مطابقة الكميات بالمقاييس مع المخططات المعتمدة للمشروع
- ب- التقرير الفني المعد من قبل المهندس المتابع للمشروع متضمناً ملاحظاته على الحصر بعد مراجعته وتدقيقه من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جداول الكميات، المخططات الشروط العامة الشروط الخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي:-

٢- التعميدات السابقة للمشروع وهي:-

رقم التعميد للأعمال التي لها نظير	١٧٥٥٩٢	تاريخ التعميد	١٤٣٩-٠٢-١٩ هـ	القيمة	٤,٩٩٥,٧٦٧,٠٩ ريال تغطي من وفر المشروع
رقم التعميد للأعمال التي ليس لها نظير	٣٩/٢٠٠	تاريخ التعميد	١٤٣٩-٠١-٠٢ هـ	القيمة	٤,٨٥٣,٥٩٠,٠٠٠ ريال تم الارتباط على عجز بقيمة ٢,٣٤٥,٣٧٥,٠٠١ ريال والباقي يغطي من وفر المشروع



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وبعد الدراسة تبين ما يلي:-

إجمالي قيمة الأعمال الزائدة والتي لها نظير والمطلوبة		١,٤٤٨,٧٢١,٢٨ ريال	
إجمالي وفورات المشروع	٤,٢٣٩,١٣٢,٠٣ ريال	عجز تم الارتباط عليه	صفر ريال
الوفري بعد حسم الأعمال الزائدة	٢,٧٩٠,٤١٠,٧٥ ريال	نسبة الأعمال الزائدة من عقد المشروع	٥,٣٩ %
مدة تنفيذ الأعمال	خلال مدة العقد	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١-٠٩-٠٨ هـ

مما سبق نوصي بالآتي:

- ١- تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها وكذلك تم ختمها والتوقيع عليها من قبل المقاول ونفس أسعار البنود المماثلة بالعقد الخاص للمشروع.
- ٢- يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
- ٣- هذا المحضر مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الإجرائية التالية له.
- ٤- هذا المحضر مكون من عدد (٢) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق المحضر وحدة واحدة لا يتجزأ.

وعلى هذا جرى التوقيع..

يعتمد...

مدير إدارة المباني
(رئيس لجنة أوامر التغيير)
المهندس / هادي هادي المدرع



إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر

اسم المشروع

المملكة العربية السعودية

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

تاريخ استلام المشروع

وكالة الوزارة للمباني

٢٨١٣٨٨١٦,٣٨ ريال سعودي

قيمة العقد

ادارة التعليم


شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المقاول

شئون المباني

جداول الوفرات والزيادات

تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد هـ / ريال	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
مقايضة (١)	الأعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض للمبنى الرئيسي والموقع العام													
٢/١	أعمال حفر أو قطع للتسوية مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع العام	م³	١١٧٨٠	١١٧٨٠	١١٧١٢,٠٠	٦٨	٠	٢٩٤٥٠٠	٢٩٤٥٠٠	٢٩٢٨٠٠	٢٥	٠	١٧٠٠	
٣/١	أعمال ردم للتسويات للموقع العام	م³	١٠٣٠٠	١٠٣٠٠	١٤٤٠١,٩٣	٠	٤١٠١,٩	٣٠٩٠٠٠	٣٠٩٠٠٠	٤٣٢٠٥٧,٩	٣٠	١٢٣٠٥٧,٩	٠	
١/٢	أعمال حفر للأساسات	م³	٨٨٢٠	٨٨٢٠	٨٩٦٤	٠	١٤٤	٣٩٦٩٠٠	٣٩٦٩٠٠	٤٠٣٣٨٠	٤٥	٦٤٨٠	٠	
٢/٢	أعمال خرسانة عالية	م³	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٢,٢٢	٠	٢,٢٢	١٥٦٦٠٠	١٥٦٦٠٠	١٥٧١٩٩,٤	٢٧٠	٥٩٩,٤	٠	
٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والأساسات	م³	٢٧٧٥	٢٧٧٥	٣١٣٤,٤٩	٠	٣٥٩,٤٩	٣٠٥٢٥٠٠	٣٠٥٢٥٠٠	٣٤٤٧٩٣,٩	١١٠٠	٣٩٥٤٣٩	٠	
٦/٢	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت بسمكه لا تقل عن 2 سم	م²	٣٢٩٥	٣٢٩٥	٧٠٢٧,٨٣	٠	٣٧٣٢,٨	٣٢٩٥٠	٣٢٩٥٠	٧٠٢٧٨,٣	١٠	٣٧٣٢٨,٣	٠	
٢/٣	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت واسمك حسب المخطط	م³	٢٠	٢٠	٢٦,٥٨	٠	٦,٥٨	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٩٦١	٤٥٠	٢٩٦١	٠	
٢/٣/ب	مباني طوب أسمنتي مفرغ سمك 15 سم للأسوار	م³	١٥٤٠	١٢٨٤,١	١٥٤٠,٧١	٠	٢٥٦,٥٩	٨٤٧٠٠	٨٤٧٠٠	٨٤٧٣٩,٠٥	٥٥	١٤١١٢,٤٥	٠	
١/٩/٣	أعمال التغطية للأسوار الخارجية بمونة ملونه بواسطة المسترلين سماكة 8 ملم ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرطشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة	م²	٤٥٠٠	٢٨٥٣,٦	١٩٥٣,٦٢	٨٩٩,٩٨	٠	٤٢٧٥٠٠	٤٢٧٥٠٠	٢٧١٠٩٢	٩٥	٠	٨٥٤٩٨,١	
٧/٣	بوابة حديد مقاس 2.50*4 م	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة														
مهندس المقاول: محمد اسامه / م مهندس الإشراف: محمد السيد / م مهندس المراجعة: محمد حمدي / م مدير شئون المباني: محمد حمدي / م الختم: محمد حمدي / م														

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويجعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
٨ / ٣	بوابة حديد بعرض (2متر) وارتفاع يتناسب مع ارتفاع السور ولا يقل عن (2.5متر) وحسب المخططات المعتمدة	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠		٦٢٠٠	٠	٠	
٣ / ٤	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام وغرفة الكهرباء سمك 2سم القائمة و3سم للتأتمة	م ^٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٣٥,٢	٠	٣٥,٢	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٧٠٤٠		٢٠٠	٧٠٤٠	٠	
١٢ / ٤	طرقيات خرسانية سابقة الصب (ملونة) بمقاس 15*30*50سم	م ^٢	١٤٥٠	١٤٩,٧	٣٨٥,٣٧	٤٤,٣٣	٠	٦٥٢٥٠	١٩٣٣٦,٥	١٧٣٤١,٦٥		٤٥	٠	١٩٩٤,٨٥	
١٣ / ٤	ترابيع من رخام طبيعي 40*40*2.5سم للمدخل الرئيسي	م ^٢	١٩٠	١٩٠	٣٥٤,٠١	٠	١٦٤,٠١	١٠٤٥٠	١٠٤٥٠	١٩٤٧٠,٥٥		٥٥	٩٠٢٠,٥٥	٠	
١٤ / ٤	طوب رصف مترابط (انترلوك) بسمك لا يقل عن 8سم والبند يشمل كل ما يلزم لانتهاء الأعمال	م ^٢	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٦٧٣٩,٧٥	١٢٦٠,٢٥	٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٠٥٨١,٢٥		٧٥	٠	٩٤٥١٨,٧٥	
١ / ٥	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسمك لا يقل عن 4سم	م ^٢	١٣٥	١٣٥	٢٢١	٠	٨٦	٦٠٧٥	٦٠٧٥	٩٩٤٥		٤٥	٣٨٧٠	٠	
٢ / ٥	طبقة عازلة للرطوبة لغلاف مكونة من طبقتين بسمك 4سم	م ^٢	٥١٠	٥١٠	٩٢٥,٤٤	٠	٤١٥,٤٤	٢٠٤٠٠	٢٠٤٠٠	٣٧٠١٧,٦		٤٠	١٦٦١٧,٦	٠	
٣ / ٥	طبقة عازلة دهان بيتومين	م ^٢	٩٩٠٠	٩٩٠٠	١٠٩٣٤,٣٩	٠	١٠٣٤,٤	٩٩٠٠٠	٩٩٠٠٠	١٠٩٣٤٣,٩		١٠	١٠٣٤٣,٩	٠	
٤ / ٥	بياض أسمنتى مانع لمرور المياه	م ^٢	٤٢٠	٤٢٠	٨٧٨,٢٤	٠	٤٥٨,٢٤	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٢١٩٥٦		٢٥	١١٤٥٦	٠	
٥ / ٥	قميص مباتي - طوب أسمنتى مصمت	م ^٢	٢٧٠	٢٧٠	٥٥٠,٤٨	٠	٢٨٠,٤٨	١٤٨٥٠	١٤٨٥٠	٣٠٢٧٦,٤		٥٥	١٥٤٢٦,٤	٠	
إجمالي الصفحة															
٨٩١٣٢٥ ٨٤٥٤١١,٥ ٨٢٢٦٧٢,٣٥ ٧٣٧٧٤,٤٥ ٩٦٥١٣,٦															
مهندس الإشراف مهندس الإشراف مهندس الإشراف مهندس الإشراف مهندس الإشراف															
م / محمد السيد م / محمد السيد م / محمد السيد م / محمد السيد م / محمد السيد															
مدير شئون المباني م / فهد عايد المدرع															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٦/٥	توريد سلم ألومنيوم	عدد	٣	٣	٤	٠	١	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٣٠٠٠		٧٥٠	٧٥٠	٠	
٥/٧ ب	غطاء خزان المياه الآمن من الحديد الزهر	عدد	٦	٦	١٢	٠	٦	٥٤٠٠	٥٤٠٠	١٠٨٠٠		٩٠٠	٥٤٠٠	٠	
١١ ب	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	م	٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢٧٩٨,٨٦	٠	٤٨,٨٦	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٣٩٠,٨٨		٨٠	٣٩٠,٨٨	٠	
١١ ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع اسوار	م ط	٧١٠	٧١٠	٧١٠	٠	٠	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠		٦٠	٠	٠	
١١ ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع اخزان ارضي	عدد	١	١	٣	٠	٢	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٩٠٠٠		٣٠٠٠	٦٠٠٠	٠	
١١ د	إزالة المنشآت القديمة بالموقع خندق صرف	عدد	١	١	١	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠		٣٠٠٠	٠	٠	
١١ هـ	إزالة المنشآت القديمة بالموقع خزان تحليل	عدد	١	١	٢	٠	١	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠		٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	
٥/٤	درج خرسانة مخدوم لزوم غرفة الكهرباء ومعالجة فرق المناسيب بالموقع العام طبقا للكروكي	م ط	٣٦	٣٦	٣٦	٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠		١٠٠	٠	٠	
١٨/٤	جلسات للطلاب خارجية حسب المخططات	عدد	٢٤	٢٤	٢٤	٠	٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠		١٠٠٠	٠	٠	
١٠/٣	توريد وتركيب مظلات تغطيه من هيكل معدني وخيام	م	٢٠٨٠	٢٠٨٠	١٠٢٥,٠٠	١٠٥٥	٠	٦٢٤٠٠٠	٦٢٤٠٠٠	٣٠٧٥٠٠		٣٠٠	٠	٣١٦٥٠٠	
١٦/٢	سفلة مواقف السيارات وتشمل اعمال التسوية	م	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٩١٠٠٠	٠	٠		٧٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
١٠٢٠٨٥٠ ٩٢٩٨٥٠ ٦٣١٤٠٨,٨ ١٨٠٥٨,٨ ٣١٦٥٠٠															

مهندس الإشراف


م/ محمد السيد

مهندس المراقبة والمقاول

م/ محمد حمد الشوسري

مدير شئون المباني

م/ فهد عايد المدوع



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 200 مم فئة (3)	مط	٣٠	٣٠	٢٣,٨٥	٦,١٥	٠	٥٤٠٠	٥٤٠٠	٤٢٩٣		١٨٠	٠	١١٠٧	
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 160 مم فئة (3)	مط	٣٩٠	٣٩٠	٤٧٤,٧٦	٠	٨٤,٧٦	٤٦٨٠٠	٤٦٨٠٠	٥٦٩٧١,٢		١٢٠	١٠١٧١,٢	٠	
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 140 مم فئة (3)	مط	٤٥	٤٥	٦٣,٢	٠	١٨,٢	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٦٣٢٠		١٠٠	١٨٢٠	٠	
٢/٤/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 110 مم فئة (3)	مط	١٢٠	١٢٠	٧٦,٨٥	٤٣,١٥	٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	٦١٤٨		٨٠	٠	٣٤٥٢	
٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة 60*60 سم بعق لغاية 0.75 م مع الغطاء	عدد	١٠	١٠	٢٣	٠	١٣	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٤٥٠٠		١٥٠٠	١٩٥٠٠	٠	
٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة 90*60 سم بعق لغاية 1 م مع الغطاء	عدد	١٥	١٥	٢٢	٠	٧	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٩٦٠٠		١٨٠٠	١٢٦٠٠	٠	
٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة 90*60 سم بعق لغاية 1.50 م مع الغطاء	عدد	٢٠	٢٠	٥	١٥	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٢٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	
٩/٤/٢	خزان تحليل 2*4 م ينفذ إذا لم يكن هناك توصيل للصرف الصحي شامل كل شيء	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٠		٣٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	
١٠/٤/٢	خندق صرف هيكلي من الخرسانة المسلحة طبقاً للمخطط مع ملئ الفراغات بين الأعمدة بالدبش أو الطوب	مط	٥٤,٤	٠	٠	٠	٠	١٠٨٨٠٠	٠	٠		٢٠٠٠	٠	٠	
١٥/٤/٢	توصيل شبكة الصرف الصحي على الشبكة العمومية	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٠		٨٠٠٠	٠	٣٢٠٠٠	
١٢/٥/٢	توصيل شبكة التغذية على الشبكة العمومية	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		٥٠٠٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
٤٤٠٩١,٢															
١٧٧٨٣٢,٢															
٣٢٠٣٠٠															
٤٢٩١٠٠															

مهندس الإشراف				مهندس المقاول			
م/ محمد السيد				م/ محمد حماد الموسري			
مدير شئون المباني				الختم			
م/ فهد خالد المدرع							

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
مقايضة (٣)	كميات أعمال الكابلات والكهرباء بالموقع العام													
٢/٥/٢٣/٣/٤	كبل نحاس مسلح مقاس ٣٥ * ٢ مم	م.ط	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	٥٩٠	١٠٠	٠	٥٩٠٠٠	
١/٥/٢٣/٣/٥	كبل نحاس مسلح مقاس ٥٠ * ٢ مم	م.ط	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٩٠	٠	١٩٠٠٠	
١٠/٥/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس ١٨٥ * ٢ مم	م.ط	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	٣٥٠	٠	٤٠٢٥٠٠	
٣٤ / ٣ / ٣	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (1250 أمبير) عند جهد ٤٠٠ / ٢٣٠ فولت طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤١٩ مع كافة ما تتطلبه شركة الكهرباء من مواصفات وشروط وتجهيزات إضافية (محولات - كابلات - قواطع - أعمال إنشائية) كلف طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤١٩	عدد	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	١٨٠٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠٠	
إجمالي الصفحة														
مهندس المقاول	مهندس الإشراف	مهندس الكهرباء المشرف	مدير شئون المباني	الختم										
م / محمد اسامه			م / فهد عايد المدرع											



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٤/٢٠	ترابيح بلاط اسمنتى لمنحدر المعالين حسب المواصفات	م ^٢	٤٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٠		٥٥	٠	٢٢٠٠	
٥/٢٠ هـ	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات بأبعاد (0.8*25*25سم)	م ^٢	٥٦٠	٥٦٠	٥٥٧,١٦	٢,٨٤	٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤١٧٨٧		٧٥	٠	٢١٣	
٥/٢٠ هـ	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاوم لأحماض بأبعاد (0.8 × 25 × 25 سم) لأرضيات المعامل	م ^٢	٣٠٠	٣٠٠	٣١٦,٨	٠	١٦,٨	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٣٧٦٠		٧٥	١٢٦٠	٠	
١٧/٢٠	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات بأبعاد (40 × 40 × 1.2 سم) - شبة مصقول مانع للانزلاق	م ^٢	٧٠٤٠	٧٠٤٠	٦٧٧٦,٤	٢٦٣,٦	٠	٦٦٨٨٠٠	٦٦٨٨٠٠	٦٤٣٧٥٨		٩٥	٠	٢٥٠٤٢	
٨/٢٠	كسوة للسالم القلمة و النائمة رخام جيرانيت وعرض النائمة (30سم)	م ^٢	٨٥٦	٨٥٦	١٠٨٤,٤٠	٠	٢٢٨,٤	١٥٤٠٨٠	١٥٤٠٨٠	١٩٥١٩٢		١٨٠	٤١١١٢	٠	
٩/٢٠	ترابيح لصفقات السالم و المداخل من الجيرانيت بأبعاد (2*40*40سم)	م ^٢	٢٦٠	٢٦٠	٣٢٤,٨٨	٠	٦٤,٨٨	٤٦٨٠٠	٤٦٨٠٠	٥٨٤٧٨,٤		١٨٠	١١٦٧٨,٤	٠	
١١/٢٠	كونتر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك (4سم) وعرض (80سم) للمظلة	م ^٢	٢٤	٢٤	٠	٢٤	٠	٧٥٦٠	٧٥٦٠	٠		٣١٥	٠	٧٥٦٠	
١١/٢٠	كونتر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك (4سم) وعرض (50سم) للبوقيه	م ^٢	١٤٠	١٤٠	٤٦,٨	١,٢	٠	٣٧٨٠٠	٣٧٨٠٠	١٢٦٣٦		٢٧٠	٠	٣٢٤	
١٢/٢٠	كونتر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) منوالة للمقصع عرض (50 سم) على كوابيل من زوايا حديد طبقاً للمخطط	م ^٢	٤٤	٤٤	٥٢,٨	٠	٨,٨	١١٨٨٠	١١٨٨٠	١٤٢٥٦		٢٧٠	٢٣٧٦	٠	
١/٢١	بياض تخشين (لباسة) للأسقف الهوردي	م ^٢	٨٧٢٠	٨٧٢٠	٤٩٩,٧٢	٨٢٢٠,٢٨	٠	٢١٨٠٠٠	٢١٨٠٠٠	١٢٤٩٣		٢٥	٠	٢٠٥٥٠٧	
١/٢١	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي	م ^٢	١٣٧٨٠	١١٩١٢	١٤٢٨٣,٤٨	٠	٢٣٧١,٥	٣٤٤٥٠٠	٢٩٧٨٠٠	٣٥٧٠٨٧		٢٥	٥٩٢٨٧	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس الإشراف															
م/ محمد السيد															
مهندس الكهرباء المشرف															
م/ محمد عبد الدوسري															
مدير شئون المباني															
م/ فهد عايد المدرع															
الختم															



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايسة	كميه المنفذ	كميه الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايسة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هلاله	ريال			
٢١/٢ب	بياض تخشين(لباسة) للحوائط الخارجية " واجهات "(دراوي +مناور)	م ^٢	١٧٤٠	١٧٤٠	٣٢٠٣,٦٨	٠	١٤٦٣,٦٨	٥٢٢٠٠	٩٦١١٠,٤	٣٠	٤٣٩١٠,٤	٠		
٥/٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب للواجهات(دراوي +مناور)	م ^٢	١٧٤٠	١٧٤٠	٣٢٠٣,٦٨	٠	١٤٦٣,٦٨	٥٢٢٠٠	٩٦١١٠,٤	٣٠	٤٣٩١٠,٤	٠		
٢١ / ٧	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (25*33*0,8سم)	م ^٢	٣٤٨٠	٣٤٨٠	٣٠٧٤,٣٢	٠	٤٠٥,٦٨	٢٤٣٦٠٠	٢١٥٢٠٢,٤	٧٠	٠	٢٨٣٩٧,٦		
٢١ / ٧	بلاط سيراميك للحوائط مقاوم للأحماض مقاس (25*33*0,8سم)	م ^٢	٦٨٠	٦٨٠	٥٠٣,٨٤	٠	١٧٦,١٦	٥٤٤٠٠	٤٠٣٠٧,٢	٨٠	٠	١٤٠٩٢,٨		
٢١ / ٢٤	أعمال التكبسية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون بمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرطشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة	م ^٢	٧٢٠٠	٦٤٠٩	٨٠٥٩,٢	٠	١٦٥٠,٢	٧٢٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠	١٠٠	١٦٥٠٢٠	٠		
١٧/٥	ببند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عازلة للرطوبة من طبقتين (2 × 4 مم).. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين الميثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم.	م ^٢	٣١٦٠	٣١٦٠	٣٢٩٧,٧	٠	١٣٧,٧	٣٧٩٢٠٠	٣٩٥٧٢٤	١٢٠	١٦٥٢٤	٠		
٢٢ / ١	طبقة عازلة للرطوبة سمك (4 مم) طبقتين من لفائف البتومين المقواة باللياف البولستر لحمايات الأدوار العلوية	م ^٢	٢٤٠	٢٤٠	٣٠٤,٨٥	٠	٦٤,٨٥	٩٦٠٠	١٢١٩٤	٤٠	٢٥٩٤	٠		
٢٢ / ٧	طبقة عازلة للحراره رأسيه من البولسترين الميثوق أو الصوف الصخري سمك (5 سم) بين طبقات الحوائط الخارجية للمبنى	م ^٢	٣٦٤٠	٣٦٤٠	٢٣٤٦,٤١	٠	١٢٩٣,٥٩	٨٠٠٨٠	٥١٦٢١,٠٢	٢٢	٠	٢٨٤٥٨,٩٨		
إجمالي الصفحة														
١٥٩١٢٨٠ ١٥١٢١٨٠ ١٧١٣١٨٩,٤٢ ٢٧١٩٥٨,٨ ٧٠٩٤٩,٣٨														



مهندس الإشراف

مهندس الكهرباء المشرف

مدير شئون المباني

الختم

م / فهد عايد المدرع



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
٢/٢٣	دهانات بيوية الزيت المطفي للحوائط الداخلية	م ^٢	٢٦٠	٢٦٠	٠	٢٦٠	٠	٥٧٢٠	٥٧٢٠	٠	٢٢		٠	٥٧٢٠	
٤/٢٣	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي "ناعمة الملمس"	م ^٢	١٣٥٢٠	١١٩١٢	١٣٨٦٣,٤٦	٠	١٩٥١,٥	٢٩٧٤٤٠	٢٦٢٠٦٤	٣٠٤٩٩٦,١٢	٢٢		٤٢٩٣٢,١٢	٠	
٤/٢٣	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للأسقف الداخلية وأسقف الطرقات "خشنة الملمس"	م ^٢	٩١٤٠	٩١٤٠	٤٩٩,٧٢	٠	٨٦٤٠,٢٨	٢٠١٠٨٠	٢٠١٠٨٠	١٠٩٩٣,٨٤	٢٢		٠	١٩٠٠٨٦,١٦	
١/٢/٢٦	شبائيك الومنيوم شفاف سكوريت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م ^٢	٣١٢	٢١٤	٢١٤	٠	٠	١٥٦٠٠٠	١٥٦٠٠٠	١٠٧٠٠٠	٥٠٠		٠	٠	
٢/٢٦ ج	إضاءة سماوية من الومنيوم والزجاج السكوريت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م ^٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٠	٠	٢٦٤٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	٢٢٠٠		٠	٠	
٣/٢٦	شبائيك الومنيوم زجاج مزدوج مثلي (6-12 مم) يركب بالفصول والفراغات الدراسية والغرف الإدارية حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م ^٢	٦٤٠	٦٤٠	٥٥٩,٢	٠	٨٠,٨	٤١٦٠٠٠	٤١٦٠٠٠	٣٦٣٤٨٠	٦٥٠		٠	٥٢٥٢٠	
٢٦	أبواب الومنيوم حسب النموذج والأبعاد الموضحة في المخططات	م ^٢	١٢	١٢	١٢	٠	١٢	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥٠٠		٠	٦٠٠٠	
٦/٢٦	نوافذ مكونة من شرائح الحديد المجلفن أو المنيوم "كاسرات" حسب المخططات والتفاصيل	م ^٢	٢٤	٢٤	٠	٢٤	٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	٤٥٠		٠	١٠٨٠٠	
١/٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	م ^٢	١٩٢	١٩٢	١٧٨,٤	٠	١٣,٦	٥٧٦٠٠	٥٧٦٠٠	٥٣٥٢٠	٣٠٠		٠	٤٠٨٠	
٢/٢٧	سلم بحاري لخزان المياه العلوي حسب الموضح بالمخططات	م.ط	١٦	١٦	١٦	٠	٠	٥٧٦٠	٥٧٦٠	٥٧٦٠	٣٦٠		٠	٠	
٦/٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والذراع	م ^٢	٦٩٦	٦٩٦	٧١١,٦٨	٠	١٥,٦٨	٦٩٦٠٠٠	٦٩٦٠٠٠	٧١١٦٨٠	١٠٠٠		١٥٦٨٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهربية المشرف															
مدير شئون المباني															
م / محمد عبد المولى															
م / محمد السيد															
م / محمد اسامه															
م / فهد عابد المدرع															



وزارة التعليم
Ministry of Education

المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

[illegible]

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويجعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	ملاحظات	
											هـ	ريال			
٢٢/٢٨	لوحة لإسم المدرسة	م	٢٠	٢٠	٣٤,٥٦	٠	١٤,٥٦	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٤١٩٢	٧٠٠	١٠١٩٢	٠		
٥٧/٢٨	كوبستة من النحاس المطلي بالكروم بدورة مياه المعوقين حسب التفاصيل	مط	١٦	١٦	١٦	٠	٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٦٤٠٠	٤٠٠	٠	٠		
٥٨/٢٨	كوبستة من الاستاتلس ستيل لزوم السلالم ودراوي الفناء الداخلي ومنحدر المعاقين وبارتفاعات مختلفة و حسب المخططات	مط	٥٨٠	٥٨٠	٦٨٧,٣٦	٠	١٠٧,٣٦	١٠٤٤٠٠	١٠٤٤٠٠	١٢٣٧٢٤,٨	١٨٠	١٩٣٢٤,٨	٠		
٦٥/٢٨	توريد وتركيب أبواب داخلية للحمامات من مادة الغنيوليك	م	٢٦٠	٢٦٠	٠	٢٦٠	٠	٥٢٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠٠		
٦٨/٢٨	توريد غرفة غاز من الشبك بابعاد (2.5*3) متر	عدد	٤	٤	٧	٠	٣	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٤٢٠٠٠	٦٠٠٠	١٨٠٠٠	٠		
إجمالي الصفحة															
٦٦٨٨٠٠ ٦٦٨٨٠٠ ١٩٦٣١٦,٨ ٤٧٥١٦,٨ ٥٢٠٠٠٠ ٠															
مهندس المقاول		مهندس الإشراف		مهندس الميزانية		مهندس الميزانية		مهندس الميزانية		مهندس الميزانية		مهندس الميزانية		مهندس الميزانية	
م/ محمد السليمان		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد		م/ محمد السيد	

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
مقايضة (٨) الأعمال الصحية فوق سطح الأرض و مضخات المياه للمشروع														
١/١/٢	مرحاض شرقي كامل محل على تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٨٠	٨٠	٨٠	٠	٠	٧٣٦٠٠	٧٣٦٠٠	٧٣٦٠٠	٩٢٠	٠	٠	
١/٣/١/٢	مرحاض أفرنجي (Compination) محل على الصرف والتغذية	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	١٣٨٠	٠	٠	
٧/١/٢	حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	١٢٤	١٢٤	١١٢	١٢	٠	١٦٦٧٨٠	١٦٦٧٨٠	١٥٠٦٤٠	١٣٤٥	٠	١٦١٤٠	
١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب (الستلس ستيل) مع تويد دولاب مطبخ من الألومنيوم أسفله	عدد	٢٠	٢٠	٢٤	٠	٤	٨٢٨٠٠	٨٢٨٠٠	٩٩٣٦٠	٤١٤٠	١٦٥٦٠	٠	
١٤ / ١ / ٢	مرآة بللور درجه اولى تركيب فوق المغاسل	م٢	٩٦	٩٦	٨٧	٩	٠	١١٩٠٤	١١٩٠٤	١٠٧٨٨	١٢٤	٠	١١١٦	
١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس	عدد	١٠٠	١٠٠	٨٨	١٢	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٦٣٣٦	٧٢	٠	٨٦٤	
١٧/١/٢	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالإدارة	عدد	١٢	١٢	١٢	٠	٠	١٦٢٠	١٦٢٠	١٦٢٠	١٣٥	٠	٠	
١/٢/٢	مواسير (p.v.c) قطر خارجي 75 مم فئة 5	مط	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٠	٧٥	٠	١٥٠٠	
١/٢/٢	مواسير (p.v.c) قطر خارجي 3/4 بوصة جدول 80 تغذية بالمياه	مط	٤٠	٤٠	٤٢,٤	٠	٢,٤	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٨٤	٣٥	٨٤	٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1 بوصة جدول 80 تغذية بالمياه	مط	١٠٠	١٠٠	٤٩٨,٤	٠	٣٩٨,٤	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٢٠٩٣٢,٨	٤٢	١٦٧٣٢,٨	٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1.25 بوصة جدول 80 تغذية بالمياه	مط	١٨٠	١٨٠	٣٣٢,٨	٠	١٥٢,٨	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	١٩٩٦٨	٦٠	٩١٦٨	٠	
إجمالي الصفحة														
								٣٨٩٤٠٤	٣٨٩٤٠٤	٤١٢٣٢٨,٨		٤٢٥٤٤,٨	١٩٦٢٠	

الختم

مدير شئون المباني


مهندس الإشراف

مهندس المقاول

م / محمد عايد المدرع

م / محمد حمد الدوسري

م / محمد السيد



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1.5 بوصة جدول 80 تغذية بالمياه	م.ط	١٠٠	١٠٠	٩٣٩,١٩	٠	٨٣٩,١٩	٧٠٠	٧٠٠	٦٥٧٤٣,٣	٧٠		٥٨٧٤٣,٣	٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 32 مم فته (5)	م.ط	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	٠	٥٠٤٠	٥٠٤٠	٠	٤٢		٠	٥٠٤٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 25 مم فته (5)	م.ط	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٠	٦٢٠	٦٢٠	٠	٣١		٠	٦٢٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 3/4 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	١١٤٠٠	١١٤٠٠	٠	٥٧		٠	١١٤٠٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	٨٧٠٠	٨٧٠٠	٠	٨٧		٠	٨٧٠٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1.25 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	٠	٩٥		٠	٢٨٥٠٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 1.5 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	٢٤٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	٠	٢٤٧٢٠	٢٤٧٢٠	٠	١٠٣		٠	٢٤٧٢٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 2 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	٤٠	٤٠	٢٤٠,٤٨	٠	٢٤٠,٤٨	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٣٢٢٥٥,٢	١١٥		٢٧٦٥٥,٢	٠	
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 3 بوصة مع العزل الحراري ومحابس البرونز	م.ط	٦٠	٦٠	٠	٦٠	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	١٥٠		٠	٩٠٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس الإشراف مهندس المقاول مهندس الكهلاء المشرف مدير شئون المباني الختم															
م/ محمد السيد م/ محمد عبد المولى م/ محمد عبد المولى م/ فهد عابد المدرع															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٢/٢/٢	مواشير (u.p.v.c) قطر خارجي 2.50 بوصة جدول 80 لشبكة الحريق تحت سطح الأرض بالموقع العام ولا يعتد بنوعية المواشير بالمخطط	م.ط	٣٦٠	٣٦٠	٤٤٧,٣٥	٠	٨٧,٣٥	٤٩٦٨٠	٤٩٦٨٠	٦١٧٣٤,٣		١٣٨	١٢٠٥٤,٣	٠	
٥/٢/٢	مواشير حديد مجلفن قطر (1 بوصة) جدول (80) (لقوائم الحريق الرأسية	م.ط	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	٠		١٠٤	٠	١٠٤٠٠	
٥/٢/٢	مواشير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة) جدول (80) مع تركيب صمام تفريغ هواء على كل قاتم حريق	م.ط	٨٠	٨٠	٨٨,٨	٠	٨,٨	١٣٨٤٠	١٣٨٤٠	١٥٣٦٢,٤		١٧٣	١٥٢٢٤,٤	٠	
٦/٢/٢	محابس سكنية برونز قطر 1.00 بوصة	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٠٣٦	١٠٣٦	١٠٣٦		٢٥٩	٠	٠	
٦/٢/٢	محابس سكنية برونز قطر 1.00 بوصة لغرفة الحارس	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٧٨٤	٧٨٤	٧٨٤		١٩٦	٠	٠	
٦/٢/٢	محابس سكنية برونز قطر 0.75 بوصة للمقصف	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٧٨٤	٧٨٤	٧٨٤		١٩٦	٠	٠	
٤/٣/٢	مواشير (u.p.v.c) قطر خارجي 75 مم فئه 3	م.ط	٢٠	٢٠	٢٤٧,٨٤	٠	٢٢٧,٨٤	١٦٢٠	١٦٢٠	٢٠٠٧٥,٠٤		٨١	١٨٤٥٥,٠٤	٠	
٤/٣/٢	مواشير صرف وتهويه (u.p.v.c) قطر خارجي 3 بوصة جدول 40	م.ط	٢٢٠	٢٢٠	١٤٤,٤٨	٧٥,٥٢	٠	١٢١٠٠	١٢١٠٠	٧٩٤٦,٤		٥٥	٠	٤١٥٣,٦	
٤/٣/٢	مواشير صرف وتهويه (u.p.v.c) قطر خارجي 4 بوصة جدول 40	م.ط	٣٨٠	٣٨٠	٣١٢	٦٨	٠	٢٦٦٠٠	٢٦٦٠٠	٢١٨٤٠		٧٠	٠	٤٧٦٠	
٤/٣/٢	مواشير صرف وتهويه (u.p.v.c) قطر خارجي 6 بوصة جدول 40	م.ط	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٠		١١٠	٠	١٣٢٠٠	
٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود ببطية تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	١١٦	١١٦	١٢٨	٠	١٢	٤١٩٩٢	٤١٩٩٢	٤٦٣٣٦		٣٦٢	٤٣٤٤	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهرباء المشرف															
م / محمد حاتم النوسري															
م / محمد السيد															
م / محمد عابد المدرع															
مدير شئون المباني															
الختم															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات


١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	قوة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١٠/٨/٢	اسطوانة غاز سعة ٤٥٠ لتر محمل على سعر البند كامل التمديدات والتوصيلات للغاز من داخل غرفة الغاز إلى داخل المعمل	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠		١٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١/٥/٢	مجموعة مضخات مكونة من عدد (٢) مضخة تصرف كل منها ٣١٥ ساعة للسقي عند ضغط ٣ بار مع إنشاء غرفة الطلمبات (إحدهما احتياطية)	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠		٣٤٥٠٠	٠	٠	
٢/٥/٢	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصرف (٣٤٥ ساعة) عند ضغط (٥.٥ بار)	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٢٤٢٠٠	١٢٤٢٠٠	١٢٤٢٠٠		٣١٠٥٠	٠	٠	
٣/٥/٢	مضخة التعويض لمياه الحريق كهربائية تصرف (٣٤٥ ساعة) عند ضغط (٥.٥ بار)	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٤٨٤٠	٢٤٨٤٠	٢٤٨٤٠		٦٢١٠	٠	٠	
٦/٥/٢	مضخة غاطسة لنزح المياه بغرفة الطلمبات تصرف ٥ لتر/ثانية وقدرة رفع ١.٠٠ بار	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	١٩٣٢٠	١٩٣٢٠	٠		٤٨٣٠	٠	١٩٣٢٠	
٧/٥/٢	جميع توصيلات المياه وملحقات للخزان الأرضي	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨		٢٦٢٢	٠	٠	
١٠/٥/٢	تمديدات ٣ بوصة لملء الخزان بعربات نقل المياه	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨		٢٦٢٢	٠	٠	
١١/٥/٢	تمديدات ٣ بوصة بعدد لملئ الخزان بمياه البلدية	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٦٥٦٠	١٦٥٦٠	١٦٥٦٠		٤١٤٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٤٤٥٧٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦ ٣٨٣٨٩٦															

مهندس المقاول	مهندس الإشراف	مهندس الكهرباء المشرف	مدير شئون المباني	الختم
م / محمد اسامه	م / محمد السيد	م / محمد حمد التومري	م / فهد عايد المدرع	



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق للمخططات	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٤٤٨	١٤٤٨	١٤٤٨		٣٦٢	٠	٠	
٩/٣/٢	جرجوري أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	عدد	٣٢	٣٢	٤٠	٠	٨	٩٩٢٠	٩٩٢٠	١٢٤٠٠		٣١٠	٢٤٨٠	٠	
١٠/٣/٢	هواية لمانسورة قطر (3 بوصة)	عدد	١٦	١٦	١٦	٠	٠	١٥٠٤	١٥٠٤	١٥٠٤		٩٤	٠	٠	
١٠/٣/٢	هواية لمانسورة قطر (4 بوصة)	عدد	١٢	١٢	٢٤	٠	١٢	١٣٢٠	١٣٢٠	٢٦٤٠		١١٠	١٣٢٠	٠	
١٠/٣/٢	هواية لمانسورة قطر (6 بوصة)	عدد	٨	٨	٠	٨	٠	١١٠٤	١١٠٤	٠		١٣٨	٠	١١٠٤	
١٢/٣/٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (15 × 10 سم)	عدد	٢٨	٢٨	٣٢	٠	٤	١٣٠٤٨	١٣٠٤٨	١٤٩١٢		٤٦٦	١٨٦٤	٠	
٢/٨/٢	حنفية حريق خارجية قطر 2.5 بوصة	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٤٤٨٨	١٤٤٨٨	١٤٤٨٨		٣٦٢٢	٠	٠	
٣/٨/٢	حنفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطرقات الداخلية	عدد	١٦	١٦	١٢	٤	٠	٣٦٤٣٢	٣٦٤٣٢	٢٧٣٢٤		٢٢٧٧	٠	٩١٠٨	
٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياة سعة 50 لتر	عدد	٣٦	٣٦	٢٨	٨	٠	٢٧٩٣٦	٢٧٩٣٦	٢١٧٢٨		٧٧٦	٠	٦٢٠٨	
٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياة سعة 80 لتر	عدد	٢٨	٢٨	٣٢	٠	٤	٢٦٠٩٦	٢٦٠٩٦	٢٩٨٢٤		٩٣٢	٣٧٢٨	٠	
٦/٨/٢	غرفة تفتيش للمحابس 0.60×0.60 متر	عدد	٨	٨	١٢	٠	٤	١١٥٩٢	١١٥٩٢	١٧٣٨٨		١٤٤٩	٥٧٩٦	٠	
٧/٨/٢	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولى اثنين سعة 3م3	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠		١٠٠٠٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
شركة بناء الجزيرة للمقاولات مشروع مجمع النويمة التعليمي															

الختم

مدير شئون المباني

مهندس الكهرباء المشرف

مهندس الإشراف

م / فهد عابد المدرع

م / محمد حمد التوسري

م / محمد السيد

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات


١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هـ	ريال		
مقايمة (٩) كميات الأعمال الكهربائية للمشروع													
٣/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠*٤٠ واط) من شرائح الالمنيوم	عدد	٩٦	٩٦	٠	٨٥٣	٢٤٨٦٤	٢٤٨٦٤	٢٤٥٧٩١	٢٥٩	٢٢٠٩٢٧	٠	
٣/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠*٤٠ واط) من شرائح الالمنيوم مزود ببطارية والشاحن ظاهرة بالسقف	عدد	٨٨	٨٨	٠	٢٠	٢٢٧٩٢	٢٢٧٩٢	٢٧٩٧٢	٢٥٩	٥١٨٠	٠	
١/٢/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت سقفيه قدرة (٢٠*٢٠ واط) بغطاء بلاستيك اوبال من النوع المثبت بالسقف	عدد	٢٨	٢٨	١٣	٠	٧٠٨٤	٧٠٨٤	٣٧٩٥	٢٥٣	٣٢٨٩	٠	
٧/١/٢/٣/٣	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ وات/٢٢٠ فولت) ومزودة بشبك سلك للحماية من الصدمات	عدد	١٢	١٢	٠	٣٩	٤١٤٠	٤١٤٠	١٧٥٩٥	٣٤٥	١٣٤٥٥	٠	
٣/٥/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت سقفيه قدرة (٤٠*٢٠ واط) بعكس معننى شاملة المواسير والأسلاك	عدد	٢٣٢	٢٣٢	١٦	٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٤٠٠٠	٢٥٠	٥٤٠٠٠	٠	
٣/٥/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت سقفيه قدرة (٤٠*٢٠ واط) للطوارئ مزودة ببطارية وشاحن	عدد	١١٢	١١٢	٠	١١٢	٣٢٢٥٦	٣٢٢٥٦	٠	٢٨٨	٣٢٢٥٦	٠	
٣/٥/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت سقفيه قدرة (٤٠*٢٠ واط) بعكس معننى مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل ٣ ساعات	عدد	١٣٢	١٣٢	٠	١٣٢	٣٨٠١٦	٣٨٠١٦	٠	٢٨٨	٣٨٠١٦	٠	
١/٥/١/٣/٣	وحدة اضاءة فلورسنت سقفيه قدرة (٤٠*٢٠ واط) بغطاء من الأوبال الابيض تركيب غاطسة بالسقف المستعار للحمامات معلقة للرطوبة والغبار	عدد	١٣٢	١٣٢	٦٠	٧٢	٣٨٠١٦	٣٨٠١٦	١٧٢٨٠	٢٨٨	٢٠٧٣٦	٠	
إجمالي الصفحة													

مهندس المقاول	مهندس الإشراف	مهندس الكهرباء	مدير شئون المباني	الختم
م / محمد اسامه	م / محمد السيد	م / محمد حسن الموسرى	م / فهد عايد المدرع	



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
٣/٦/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠٠٣) وإط (يعاكس معدني من النوع المثبت بالسقف	عدد	٤٥٦	٤٥٦	٠	٤٥٦	٠	١٣١٣٢٨	١٣١٣٢٨	٠	٢٨٨	٢٨٨	٠	١٣١٣٢٨	
٦/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠٠٣) وإط (يعاكس معدني من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن	عدد	٢٨٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	٠	٨٠٦٤٠	٨٠٦٤٠	٠	٢٨٨	٢٨٨	٠	٨٠٦٤٠	
٦/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٥٠ وات	عدد	٤٤	٤٤	١٦	٢٨	٠	٣٦٤٣٢	٣٦٤٣٢	١٣٢٤٨	٨٢٨	٨٢٨	٠	٢٣١٨٤	
٨/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة ٥٠ وات تركيب بالمنافذ	عدد	١٢	١٢	١٢	٠	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠	
٥/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة ٥٠ وات	عدد	٢٤	٢٤	٤٠	٠	١٦	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٤٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٦٠٠	٠	
١٠/١/٢/٣/٣	ثريا ١٥٠ وات	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	٠	٨٥٠	٨٥٠	٠	٣٤٠٠	
٤/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٠٠ وات شاملة المواسير والأسلاك والمفاتيح	عدد	١٠٤	١٠٤	٠	١٠٤	٠	٣١٢٠٠	٣١٢٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	٠	٣١٢٠٠	
١٩/٥/٣/٣	كشف ميتال هاليد ١٥٠ وات بذراع يوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمفاتيح	عدد	٩٦	٩٦	٢٤	٧٢	٠	٣٨٤٠٠	٣٨٤٠٠	٩٦٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٢٨٨٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول		مهندس الإشراف		مهندس الميزانية		مدير شئون المباني		الختم							
م / محمد اسامه		م / محمد السيد		م / محمد حسن الدوسري		م / فهد عايد المدرع									





وزارة التعليم
Ministry of Education

المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شئون المباني														
م مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخليص من المبني	كمية المتخذ	كمية الوفير	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخليص من المبني	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										ريال	لله			
٢ / ٦ / ٣	وحدة إثارة الطوارئ (الاسترشادية (خروج) قدرة (١×٨واط)	عدد	١١٦	١١٦	٠	١١٦	٠	٥٣٣٦٠	٥٣٣٦٠	٠	٤٦٠	٠	٥٣٣٦٠	
١/١٧/١/٣	مفتاح مفرد لأغراض الإثارة ١٠ أمبير	عدد	٢٨	٢٨	٩٧	٠	٦٩	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٩٧٠٠	١٠٠	٦٩٠٠	٠	
٢/١٧/١/٣	مفتاح مزدوج لأغراض الإثارة ٢٠ أمبير	عدد	٢٣٦	٢٣٦	٣٥٩	٠	١٢٣	٢٣٦٠٠	٢٣٦٠٠	٣٥٩٠٠	١٠٠	١٢٣٠٠	٠	
١/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيك ثنائي القطب سعة (٣٠ أمبير / فولت) ٢٢٠	عدد	٨	٨	٣٣٩	٠	٣٣١	١٨٤٠	١٨٤٠	٧٧٩٧٠	٢٣٠	٧٦٦٣٠	٠	
١٠/١٤/٣/٣	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية ١٣ أمبير- ٢٢٠ف ذو قطبين وقطب أرضي شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	عدد	٢٩٢	٢٩٢	١٠٠٦	٠	٧١٤	٥٢٥٦٠	٥٢٥٦٠	١٨١٠٨٠	١٨٠	١٢٨٥٢٠	٠	
١١/١٤/٣/٣	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ف	عدد	٤٢٨	٤٢٨	٠	٤٢٨	٠	٨٨٥٩٦	٨٨٥٩٦	٠	٢٠٧	٠	٨٨٥٩٦	
١١/١٤/٣/٣	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ف تركيب بجوار مخرج جهاز العرض المرئي	عدد	٨٤	٨٤	٦٨	١٦	٠	١٣٥٢٤	١٣٥٢٤	١٠٩٤٨	١٦١	٢٥٧٦	٠	
إجمالي الصفحة														
٢٣٦٢٨٠														
٢٣٦٢٨٠														
٣١٥٥٩٨														
٢٢٣٨٥٠														
١٤٤٥٣٢														
مهندس المعاول														
مهندس الإشراف														
مهندس البناء المشرف														
م / محمد السيد														
م / محمد حمدي عيسى														
م / فهد عايد المدرع														

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											ريال	فلله			
١٥/١٤/٣/٣	بريزة قوى للأغراض العادية ١٣ أمبير-٢٢٠ف من النوع الذى يركب بالامكان الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	عدد	٤٠	٤٠	٤١٢	٠	٣٧٢	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٢٥٠		٩٣٠٠٠	٠	
١/١/١٥/٣/٣	مفتاح فصل عن الحمل ٣٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	عدد	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٠	٨٠		٠	١٦٠٠٠	
١/١/١٥/٣/٣	مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	عدد	١٣٢	١٣٢	٠	١٣٢	٠	١٠٥٦٠	١٠٥٦٠	٠	٨٠		٠	١٠٥٦٠	
١٧/٣/٣	جرس كهربائى للطلبة بطاسة قطرها (١٥ سم)	عدد	٨	٨	٢٤	٠	١٦	٣٦٨٠	٣٦٨٠	١١٠٤٠	٤٦٠		٧٣٦٠	٠	
١٧/٣/٣	زر ضاغط الجرس	عدد	٨	٨	١٢	٠	٤	٨٠٠	٨٠٠	١٢٠٠	١٠٠		٤٠٠	٠	
٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير	عدد	١٦	١٦	١١	٥	٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٠٠٠		٠	١٥٠٠٠	
٢/٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة ٨٠ أمبير	عدد	١٦	١٦	٨	٨	٠	٥٨٨٨٠	٥٨٨٨٠	٢٩٤٤٠	٣٦٨٠		٠	٢٩٤٤٠	
٧/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة ١٢٥ أمبير	عدد	١٦	١٦	١٦	٠	٠	٥٦٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٦٠٠٠	٣٥٠٠		٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول			مهندس الإشراف			مهندس الكهلاء المشرف			مدير شئون المباني			الختم			
م / محمد اسامه			م / محمد السيد			م / محمد بن الوصري			م / فهد عايد المدرع						



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شؤون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات


رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٨/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة ١٦٠ أمبير	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠		٣٥٠٠	٠	٠	
٤/١/٩/٣/٣	لوحة توزيع عمومية سعة ٦٣٠ أمبير	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٠	٠	
٥/١/٩/٣/٣	لوحة توزيع عمومية سعة ٨٠٠ أمبير	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٩٢٠٠٠	٩٢٠٠٠	٩٢٠٠٠		٢٣٠٠٠	٠	٠	
٨/٢/٩/٣/٣	لوحة توزيع رئيسية سعة ١٦٠٠ أمبير	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠		٤٦٠٠٠	٠	٠	
١/٢٠/٣/٣	مخرج تغذية لطاولات المختبر (٢٢٠ فولت)	عدد	٩٦	٩٦	٩٦	٤٨	٤٨	٢٢٠٨٠	٢٢٠٨٠	١١٠٤٠		٢٣٠	٠	١١٠٤٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (١٦×٢م) للتأريض	م.ط	١٠٠	١٠٠	١١٥٠	٠	١٠٥٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٧٢٥٠		١٥	١٥٧٥٠	٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (٢٥×٢م) للتأريض	م.ط	٢٤٠	٢٤٠	٢١٩	٢١	٠	٤٣٢٠	٤٣٢٠	٣٩٤٢		١٨	٠	٣٧٨	
٢/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس (٣٥×٤م)	م.ط	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	٠		١١٥	٠	١١٥٠٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (٣٥×٢م) للتأريض	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٨٢٩	٢٩١	٠	٢٤٦٤٠	٢٤٦٤٠	١٨٢٣٨		٢٢	٠	٦٤٠٢	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس تخطيط المقاول															
م/ محمد اسامه															
م/ محمد السيد															
م/ محمد عبد الواسع															
م/ فهد عابد المدرع															



المملكة العربية السعودية
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم
شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع
تاريخ استلام المشروع
قيمة العقد
المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات
١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ
٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي
شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
٣/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس (٥٠×٤ مم ٢)	م.ط	٢٤٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	٠	٣٠٢٤٠	٣٠٢٤٠	٠	١٢٦	٠	٣٠٢٤٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (٥٠×١ مم ٢) للتأريض	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٤٠	١٦٠	٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٢٠٠	٣٠	٠	٤٨٠٠	
٤/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس (٧٠×٤ مم ٢)	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	٠	١٧٣٦٠٠	١٧٣٦٠٠	٠	١٥٥	٠	١٧٣٦٠٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (٧٠×١ مم ٢) للتأريض	م.ط	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	٠	٣٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	١٦٠٠٠	٤٠	١٢٠٠٠	٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس (٩٥×٤ مم ٢)	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٠	٢٣٠	٠	٤٦٠٠٠	
٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح مقاس (١٢٠×٤ مم ٢)	م.ط	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	٨١٠٠	٨١٠٠	٠	٨١	٠	٨١٠٠	
١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوردرة كيميائية جافة سعة (٦ كجم)	عدد	٤	٤	٢٤	٠	٢٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١١٠٤٠	٤٦٠	٩٢٠٠	٠	
٢٥/٣/٣	قطب أرضي عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض مانع الصواعق مسافة لا تقل عن ٢٠ متراً	عدد	٤	٤	٠	٠	٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة														
٢٨١٧٨٠ ٢٨١٧٨٠ ٤٠٧٤٠ ٢١٢٠٠ ٢٦٧٧٤٠														
مهندس المقاول			مهندس الإشراف			مهندس الكبرياء المسرف			مهندس شئون المباني			الختم		
م / محمد اسامه			م / محمد السيد			م / محمد حمد البوسري			م / فهد عايد المدرع					

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي السدواس



وزارة التعليم
Ministry of Education



المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

١٥ / محمد اسماعيل

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
مقايضة (١٠) الأعمال الالكترونية و نظم الاتصالات للمشروع														
٢/٤/٤	مقسم اتصالات هاتفى سعة (8/3) خط رقمى قابل للتوسعة	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	١٧٤٨٠	١٧٤٨٠	٠	٤٣٧٠	٠	١٧٤٨٠	
٥/١/١/١/٤/٤	جهاز مأمور بشاشة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	عدد	٤	٤	٠	٠	٠	٢٥٣٢	٢٥٣٢	٢٥٣٢	٦٣٣	٠	٠	
٢/١/١/١/٤/٤	جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مأمور للبرمجة	عدد	٤٠	٤٠	١٢	٢٨	٠	١٤٢٨٠	١٤٢٨٠	٤٢٨٤	٣٥٧	٠	٩٩٩٦	
٢/٦/٣/٣	وحدة اشارة طوارئ ومخرج (EXIT)	عدد	٦٨	٦٨	٥٢	١٦	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	١٣٠٠٠	٢٥٠	٠	٤٠٠٠	
٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عادى بدون شاشة	عدد	١٠٤	١٠٤	٤٠	٦٤	٠	٢٩٩٥٢	٢٩٩٥٢	١١٥٢٠	٢٨٨	٠	١٨٤٣٢	
٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبيل 0.6 ملم	عدد	٤	٤	١٢٣	٠	١١٩	١٢٨٨	١٢٨٨	٣٩٦٠٦	٣٢٢	٣٨٣١٨	٠	
٢/١/١/٢/٤	ب مكبر صوت قدرة 120 وات	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	
٧/١/١/٢/٤	سماعة إتجاهين قدرة 10 وات	عدد	٤٠	٤٠	٠	٤٠	٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٠	٦٩٠	٠	٢٧٦٠٠	
٧/١/١/٢/٤	سماعة قدرة 15 وات للقاء والسعر شامل التمديدات من مواسير وأسلاك شبلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	عدد	٢٠	٢٠	٧٢	٠	٥٢	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٢١٦٠٠	٣٠٠	١٥٦٠٠	٠	
٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت قاتم مع المخارج والتمديدات	عدد	١٢	١٢	١٢	٠	٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٥٧٥	٠	٠	
إجمالي الصفحة														
								١٣٥٠٣٢	١٣٥٠٣٢	١١١٤٤٢		٥٣٩١٨	٧٧٥٠٨	
مهندس الإشراف					مهندس الكهرباء والميكانيكا					مدير شئون المباني				
م/ محمد السيد					م/ محمد عبد الواسع					م/ فهد عابد المدرع				

وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاریخ استلام المشروع

قِيَمَةُ الْعَقْدِ

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

5 1430/.8/.6

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كميه العقد التخفيض من المتبقى	كميه المنفذ	كميه الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقى	قيمة الأعمال حسب الملغز	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٦/١/٢/٤	حامل أرضي لاقط	عدد	١٢	١٢	١٢	.	.	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠		٥٧٥	.	.	
٤/٣/١/٢/٤	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	عدد	١٢	١٢	١٢	.	.	٣٤٥٦	٣٤٥٦	٣٤٥٦		٢٨٨	.	.	
٥/١/١/٥/٤	مكتشف غاز يركب في المعمل بمحبس من التحاس وشبك معدني	عدد	١٦	١٦	.	١٦	.	٢٥٧٦٠	٢٥٧٦٠	٢٥٧٦٠		١٦١٠	.	٢٥٧٦٠	
٣/١/١/٥/٤	مكتشف دخان ضوئي	عدد	٣٤٤	٣٤٤	٢٦٠	٨٤	.	١٠٣٢٠٠	١٠٣٢٠٠	٧٨٠٠٠		٣٠٠	.	٢٥٢٠٠	
٤/١/١/٥/٤	مكتشف حراري ضوئي	عدد	٢٤	٢٤	٢٠	٤	.	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٦٠٠٠		٣٠٠	.	١٢٠٠	
٥/٢/١/٥/٤	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	عدد	٤	٤	.	٤	.	٨٠٠٠	٨٠٠٠	.		٢٠٠٠	.	٨٠٠٠	
١/١/١/٥/٤	لوحة انذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواشير واسلاك وعلب وكل مايلزم من تمديدات من الكاشف للوحة	عدد	٤	٤	٤	.	.	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠		١٢٠٠٠	.	.	
٦/١/١/٥/٤	وحدة انذار يدوي بكاسر زجاجي	عدد	٤٠	٤٠	٢٨	١٢	.	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١١٢٠٠		٤٠٠	.	٤٨٠٠	
٧/١/١/٥/٤	جرس انذار حريق	عدد	٤٠	٤٠	٢٨	١٢	.	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٦٨٠٠		٦٠٠	.	٧٢٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المعاول		مهندس الإشراف		مهندسا الكهرباء المشرفين								مدير شئون المباني		الختم	
م / محمد اسامه		م / محمد السيد		م / محمد حمد العنبري								م / فهد عايد المدرع			

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١/٦/٤	شبكة حاسب الى ومايلزم لتوصيلها بالبروجيكتور والسيورة الذكية طبقاً للمخططات والسعر يشمل عمل كل مايلزم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بأنواعها المختلفة	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠	٠	٠	
٣/١/١/٤/٤	فيش هاتف RJ 11	عدد	١٧٢	١٧٢	٣٠٤	٠	١٣٢	٢.٠٦٤٠	٢.٠٦٤٠	٣٦٤٨٠		١٢٠	١٥٨٤٠	٠	
١/٦/٤	سويتش بور ٤٨ مخرج	عدد	٤	٤	١٦	٠	١٢	٢.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠	٨.٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠	٦.٠٠٠٠	٠	
١/٦/٤	سويتش بور ٢٤ مخرج	عدد	١٢	١٢	٠	١٢	٠	٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠٠		٣.٠٠٠	٠	٣٦.٠٠٠	
١/٨/٤	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السيورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج RG45 يركب فيش ١٢ أمبير ٢٢٠ فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بور ٤٨ مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبور والمخارج بالفرف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٨.٠٠٠٠	٨.٠٠٠٠	٨.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول		مهندس الإشراف		مهندس الكمياء المحترف		مدير شئون المباني		الختم							
م / محمد اسامه		م / محمد السليد		م / محمد حمد العوسري		م / فهد عايد المدرع									



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمية للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقى	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقى	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
مقاييس (١١) أعمال التكيف و التهوية و التبريد															
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ح ب / ساعة) ٣٨٠٧/3ph من النوع السقفي	عدد	٣٢٠	٣٢٠	٠	٣٢٠	٠	١٥٣٦٠٠٠	١٥٣٦٠٠٠	٠	٤٨٠٠		٠	١٥٣٦٠٠٠	
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٣٦٠٠٠ و ح ب / ساعة) ٣٨٠٧/3ph من النوع الكاسيت	عدد	٨	٨	٠	٨	٠	٥٩٨٠٠	٥٩٨٠٠	٠	٧٤٧٥		٠	٥٩٨٠٠	
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ح ب / ساعة) ٣٨٠٧/3ph من النوع الكاسيت	عدد	٢٤	٢٤	٠	٢٤	٠	١٣٢٤٨٠	١٣٢٤٨٠	٠	٥٥٢٠		٠	١٣٢٤٨٠	
١/١ /٣ /٤ /٥	مروحة طرد تركيب بالشباك أو الحائط (١٥٠ قدم ٣/د)	عدد	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	٠	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٠	٥٥٠		٠	٦٦٠٠٠	
١/١ /٣ /٤ /٥	مروحة طرد تركيب بالشباك أو الحائط (٢٠٠ قدم ٣/د)	عدد	١٢	١٢	٠	١٠٣	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٩١	٦١٨٠٠		٥٤٦٠٠	٠	
١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك أو الحائط (٢٦٣ قدم ٣/د)	عدد	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٠	٦٥٠		٠	١٣٠٠٠	
١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك أو الحائط (٤٦١ قدم ٣/د)	عدد	٢٤	٢٤	٠	٢٢	٠	١٦٨٠٠	١٦٨٠٠	٠	١٥٤٠٠		٠	١٦٨٠٠	
٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزية (١٣٧ قدم ٣/د)	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	٥٩٨٠	٥٩٨٠	٠	١٤٩٥		٠	٥٩٨٠	
١/١/٤/٤/٥	مروحة سقفية قطر ١٤٢ سم	عدد	١٨٤	١٨٤	٠	١٨٤	٠	٤٢٣٢٠	٤٢٣٢٠	٠	٢٣٠		٠	٤٢٣٢٠	
١/١/٥/٥	مبرد مياه شراب ذو الخزان والصنوبرين سعة (٢٠ جالون / ساعة) قدرة (٠.٥ حصان)	عدد	٨	٨	٠	٨	٠	٢٣٢٠٠	٢٣٢٠٠	٠	٢٩٠٠		٠	٢٣٢٠٠	
٢/٥/٥	مبر مياه شرب ذو القارورة سعة (٥ جالون)	عدد	٢٤	٢٤	٠	١٦	٠	٢١٦٠٠	٢١٦٠٠	٠	٩٠٠		٠	٢١٦٠٠	
٢/٥/٥	مبر مياه شرب معلق على الجدار	عدد	٤	٤	٠	٤	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٩٠٠		٠	٧٦٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس التوريد المشرف															
مدير شئون المباني															
الختم															
م / محمد السيد															
م / محمد حمد الشويش															
م / فهد عايد المدرع															



وزارة التعليم
Ministry of Education

المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقاييس (١٢) اعمال توريد وتركيب الاثاث المكتبي															
٣١	توريد وتركيب مكتب مدير	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٢	توريد وتركيب مكتب وكيل	عدد	١٢	١٢	١٢	٠	٠	٤٨٣٠٠	٤٨٣٠٠	٤٨٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٣	توريد وتركيب طقم كتب مع الطاولات	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٠	٧٣٦٠٠	٧٣٦٠٠	٧٣٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٤	توريد وتركيب وحدة ارفف معدنية مفردة	عدد	٤٠	٤٠	٤٠	٠	٠	٤١٤٠٠	٤١٤٠٠	٤١٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٥	توريد وتركيب مكتب مدرس	عدد	٨٠	٨٠	٨٠	٠	٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٦	توريد وتركيب كرسي دوار ظهر قصير	عدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠	٤٠٣٠٠	٤٠٣٠٠	٤٠٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٧	توريد وتركيب كرسي دوار ظهر طويل	عدد	٨	٨	٨	٠	٠	٤١٤٤	٤١٤٤	٤١٤٤	٠	٠	٠	٠	٠
٣٨	توريد وتركيب كرسي زائر	عدد	٤٠	٤٠	٤٠	٠	٠	١٦١٢٠	١٦١٢٠	١٦١٢٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٠	توريد وتركيب مكتبة لحفظ الاوراق	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١	توريد وتركيب دولاب ملفات	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٠	٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٤	توريد وتركيب طاولة قراءه	عدد	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي الصفحة															
٣٥٢٦٦٤ ٣٥٢٦٦٤ ٣٥٢٦٦٤															
مهندس المعاول مهندس الإشراف مهندس الكهرباء المتصرف مدير شئون المباني الختم															
م / محمد اسامه م / محمد السيد م / محمد حاتم البكري م / فهد عايد المنرع															

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوحيمة التعليمي
وادي المدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
٤٥	توريد وتركيب كرسى قراءه وخلوه	عدد	٨٠	٨٠	٨٠	٠	٠	٣٦٨٠٠	٣٦٨٠٠	٣٦٨٠٠	٤٦٠		٠	٠	
٥٤	توريد وتركيب طاولة متحدت	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	١١٥٠		٠	٠	
٥٦	توريد وتركيب طاولة اجتماعات لعدد (١٤) شخص	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٧٥٠		٠	٠	
٥٧	توريد وتركيب خزنة ملفات	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٣٦٨٠	٣٦٨٠	٣٦٨٠	٩٢٠		٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس التحرير والمشتق															
م / محمد اسامه															
م / محمد السيد															
م / محمد عبد الدوسري															
م / فهد عايد المدرع															
الختم															



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايسة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايسة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقايسة (١٣) كميات الاثاث تجهيزات المختبرات															
بند ١	توريد وتركيب كرسي معلم ومحضر	عدد	٨	٨	٤	٤	٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٢٢٠٠	٥٥٠	٠	٠	٢٢٠٠	
بند ٢	توريد وتركيب منضدة معلم	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	١٦٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٠	١٦٠٠٠	
بند ٣	توريد وتركيب منضدة طالب ثمانية الشكل مع التركيب والتشغيل	عدد	١٢	١٢	٦	٦	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٢٤٠٠	٤٠٠	٠	٠	٢٤٠٠	
بند ٤	توريد وتركيب كرسي طالب	عدد	٩٦	٩٦	٤٨	٤٨	٠	٣٣٦٠٠	٣٣٦٠٠	١٦٨٠٠	٣٥٠	٠	٠	١٦٨٠٠	
بند ٥	توريد وتركيب خزانه اجهزة وادوات عرض	عدد	١٢	١٢	٦	٦	٠	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٠	١٢٠٠٠	
بند ٦	توريد وتركيب خزانة كيمائيات	عدد	٨	٨	٤	٤	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٧٢٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٧٢٠٠	
بند ٧	توريد وتركيب وحدة ارفف الكواشف	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٣٦٠٠	
بند ٨	لوحة اوتاد تجفيف	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٠	٠	٠	٣٦٠٠	
بند ٩	توريد وتركيب عربة حمل ادوات	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	١١٠٠	٥٥٠	٠	٠	١١٠٠	
بند ١٠	توريد وتركيب وحدة اسعاف	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠	
بند ١١	توريد وتركيب كابينة حائط لمفاتيح	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	١٧٠٠	٨٥٠	٠	٠	١٧٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس الكمياء المشرف															
مدير شئون المباني															
م / محمد عبد المولى															
م / محمد السيد															
م / محمد اسامه															
م / فهد عايد المدرع															



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول



إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاسة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقي	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاسة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هله	ريال			
بند ١٢	توريد وتركيب صفيه لحمل المواد	عدد	٤	٤	٢	٠	١٩٢٠	١٩٢٠	٩٦٠		٤٨٠	٠	٩٦٠	
بند ١٣	توريد وتركيب ثلاجه مختبر	عدد	٤	٤	٢	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٩٠٠		٤٥٠	٠	٩٠٠	
بند ١٤	توريد وتركيب سخانات كهربيه	عدد	٤	٤	٢	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠		١٠٠٠	٠	٢٠٠٠	
بند ١٥	توريد وتركيب ستائر اظلام	عدد	١٠٤	١٠٤	٥٢	٠	٢٢٨٨٠	٢٢٨٨٠	١١٤٤٠		٢٢٠	٠	١١٤٤٠	
بند ١٦	توريد وتركيب حقيبة حفظ احماض	عدد	٤	٤	٢	٠	٣٤٠٠	٣٤٠٠	١٧٠٠		٨٥٠	٠	١٧٠٠	
بند ١٧	توريد وتركيب طفاية حريق بدويه سعه (٦) كاغم	عدد	٤	٤	٢	٠	١٩٢٠	١٩٢٠	٩٦٠		٤٨٠	٠	٩٦٠	
إجمالي الصفحة														
٣٥٩٢٠														
١٧٩٦٠														
مهندس المقاول														
مهندس الإشراف														
مهندس الكهرباء المشرف														
م / محمد اسامه														
م / محمد السيد														
م / محمد عايد المنرع														
مدير شئون المباني														
الختم														



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
مقايضة (١٤)	كميات الاعمال للتدبير المنزلي													
٧٠/٥	بلاط سيراميك للارضيات متاع للانزلاق ومقاوم للأحماس (0.90*30*30) لصالة التدبير المنزلي	م ^٢	٢٤٠	٢٤٠	١٤٠	١٠٠	٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٠٥٠٠		٧٥٠٠	٧٥٠٠	
٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط ابعاد 0.90*30*30 سم	م ^٢	٤٠٠	٤٠٠	٢٦٤,٨	١٣٥,٢	٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	٢٢٥٠٨		٨٥٠٠	١١٤٩٢	
٦٩/٢٨	توريد وتركيب دواليب مطبخ سفليه من الالمنيوم سماعة القطاعات 2 مم للتدبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواليب من الرخام الصناعي سمك 2 سم ومحمل عليه احواض الفسيل من الاستلستيل مع الخلطات والتمديدات وكل مايلزم على ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتركيب	م.ط	٨٨	٨٨	٤٤	٤٤	٠	٣٩٦٠٠	٣٩٦٠٠	١٩٨٠٠		٤٥٠٠	١٩٨٠٠	
٧٠/٢٨	توريد وتركيب دواليب علويه من الالمنيوم سماعة القطاعات 2 مم للتدبير المنزلي والخدمة وكل مايلزم على ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتركيب	م.ط	٧٢	٧٢	٣٦	٣٦	٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٩٠٠٠		٢٥٠٠	٩٠٠٠	
٧١/٢٨	توريد وتركيب موقد ذي اربعة عيون وقرن يعمل بالكهرباء طبقا لجهد ونظية المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السعر تركيب شفاط من الهواء	عدد	٨	٨	٤	٤	٠	٤٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	٢٤٠٠٠		٦٠٠٠	٢٤٠٠٠	
٧٢/٢٨	توريد وتركيب ثلاجه لحفظ الاطعمه حجم (26 قدم على ان يتم الاعتماد قبل التوريد	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٥٠٠٠	١٠٠٠٠	
١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوند كيمايوه جافه سعه (6 كجم)	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	١٨٤٠	١٨٤٠	٩٢٠		٤٦٠	٩٢٠	
إجمالي الصفحة														
١٧٩٤٤٠ / ١٧٩٤٤٠ / ٩٦٧٢٨														
مهندس الإشراف														
مهندس الكهرباء المشرف														
مدير شئون المباني														
م / محمد السيد														
م / محمد حماد السوسري														
م / فهد عايد المدرع														

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخصيص من المتبقى	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقى	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقايضة (٧)															
الأعمال الاعتيادية فوق سطح لسكن الخاريس															
٣ / ١٧	خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م ^٢	١٦٥	١٦٥	١٦٤,٣٧	٠,٦٣	٠	٧٤٢٥	٧٤٢٥	٧٣٩٦,٦٥	٤٥		٠	٢٨,٣٥	
١ / ١٨	خرسانة مسلحة لزوم الهيكل العام	م ^٣	٤٥	٤٥	٥٨,٩٧	٠	١٣,٩٧	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٧٠,٧٦٤	١٢٠٠		١٦٧٦٤	٠	
١ / ١٩	مباني سمك ١٠ سم	م ^٢	٣٠	٣٠	٢٣,٩١	٦,٠٩	٠	١٦٥٠	١٦٥٠	١٣١٥,٠٥	٥٥		٠	٣٣٤,٩٥	
٣ / ١٩	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	م ^٢	١٦٥	١٦٥	١٤٤,٠٢	٢٠,٩٨	٠	١١٥٥٠	١١٥٥٠	١٠٠٨١,٤	٧٠		٠	١٤٦٨,٦	
١ / ٥ / ١٩	مباني بلوك اسمنتى سمك (٢٠ سم) يعزل حرارى للحوائط الخارجية	م ^٢	٢٢٥	٢٢٥	٢٣٣,٩٩	٠	٨,٩٩	١٩١٢٥	١٩١٢٥	١٩٨٨٩,١٥	٨٥		٧٦٤,١٥	٠	
١ / ٢٠	بلاط موزايكو ٣٠*٣٠ سم	م ^٢	٩٦	٩٦	٣٧,٢٦	٥٨,٧٤	٠	٦٠٤٨	٦٠٤٨	٢٣٤٧,٣٨	٦٣		٠	٣٧٠٠,٦٢	
٥ / ٢٠ هـ	أعمال بلاط فخارى سيراميك للأرضيات بأبعاد (٠,٨*٢,٥*٢,٥ سم) مقاوم للأنزلاق للحمامات والأفيس والخدمة	م ^٢	٢١	٢١	٣٣,٥١	٠	١٢,٥١	١٥٧٥	١٥٧٥	٢٥١٣,٢٥	٧٥		٩٣٨,٢٥	٠	
٧ / ٢٠ ب	أعمال بلاط بورسلان (٠,٢*٠,٤*٠,٤ سم)	م ^٢	٦٠	٦٠	٩٦,٦	٠	٣٦,٦	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٩٦٦٠	١٠٠		٣٦٦٠	٠	
٨ / ٢٠	كسوة للسلاسل القائمة و التانمة رخام جيرانيت وعرض التانمة (٣٠ سم)	م.ط	٩	٩	١٨,٩	٠	٩,٩	١٦٢٠	١٦٢٠	٣٤٠,٢	١٨٠		١٧٨٢	٠	
٢ / ٢١ أ	بياض تخشين للحوائط الداخلية الداخلى	م ^٢	٣٣٠	٣٣٠	٥٣٢,٤٥	٠	٢٠٢,٤٥	٨٢٥٠	٨٢٥٠	١٣٣١١,٢٥	٢٥		٥٠٦١,٢٥	٠	
٢ / ٢١ ب	بياض تخشين للحوائط الخارجية (واجهات دراوى)	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٩٧,٢	٥٢,٨	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٩١٦	٣٠		٠	١٥٨٤	
إجمالى الصفحة															



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٥/٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشه امريكية للوجهات بالون المطلوب	م٢	١٥٠	١٥٠	٩٧,٢	٥٢,٨	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٩١٦		٣٠	٠	١٥٨٤	
٧/٢١	بلاط بورسلان للحوائط مقاس (0.8*33*25سم) للحمامات والأوفيس والخدنة	م٢	١٢٠	١٢٠	١٠٤,٣٤	١٥,٦٦	٠	٨٤٠٠	٨٤٠٠	٧٣٠٣,٨		٧٠	٠	١٠٩٦,٢	
٢٤ / ٢١	أعمال التكبسية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون بعمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة	م٢	٦٠٠	٦٠٠	٤٨٣	١١٧	٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٤٨٣٠٠		١٠٠	٠	١١٧٠٠	
٥ / ١٧ ٣ / ٢٢ ٤ / ٢٢ ١ / ٢٢ ٢ / ٢٠	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقه عازله للرطوبة من طبقتين (2 × 4 م).. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين المتبقي سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم.	م٢	١٥٠	١٥٠	١٣٥,٤٨	١٤,٥٢	٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٦٢٥٧,٦		١٢٠	٠	١٧٤٢,٤	
٤ / ٢٣	دهانات بلاستيكية " رشة أمريكية " للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي "ناعمة الملمس"	م٢	٣٣٠	٣٣٠	٥٢٠,٤٨	٠	١٩٠,٤٨	٧٢٦٠	٧٢٦٠	١١٤٥٠,٥٦		٢٢	٤١٩٠,٥٦	٠	
٤ / ٢٣	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للأسقف الداخلية وأسقف الطرقات "خشنة الملمس"	م٢	١٣٥	١٣٥	١٣٠,١١	٤,٨٩	٠	٢٩٧٠	٢٩٧٠	٢٨٦٢,٤٢		٢٢	٠	١٠٧,٥٨	
١ / ٢ / ٢٦	شبابيك الومنيوم شفاف سكوريت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	م٢	٣	٣	٣,٦	٠	٠,٦	١٥٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠		٥٠٠	٣٠٠	٠	
٣ / ٢٦	شبابيك الومنيوم زجاج مزدوج مثبج (6-12مم)يركب بالفصول والفراغات الدراسية والغرف الادارية حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	م٢	١٢	١٢	٨,٢٨	٣,٧٢	٠	٧٨٠٠	٧٨٠٠	٥٣٨٢		٦٥٠	٠	٢٤١٨	
إجمالي الصفحة															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١ / ٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	٢م	١٥	١٥	١١,٨٨	٣,١٢	٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٣٥٦٤		٣٠٠	٠	٩٣٦	
٦ / ٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان 0	٢م	٢٧	٢٧	٢٥,٠٨	١,٩٢	٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٥٠٨٠		١٠٠٠	٠	١٩٢٠	
٢٧/٢٨	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	٢م	٦	٦	٠	٦	٠	٤٦٨٠	٤٦٨٠	٠		٧٨٠	٠	٤٦٨٠	
إجمالي الصفحة															
								٣٦١٨٠	٣٦١٨٠	٢٨٦٤٤			٠	٧٥٣٦	
مهندس الإشراف		مهندس المقاول		مهندس الكهرباء المشرف		مدير شئون المباني		الختم							
/م محمد السيد		/م محمد استامه		/م محمد عبد الواسر		/م فهد عايد المدرع									



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع التويعمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقايضة (٨)	الأعمال الصحية فوق سطح الأرض و مضخات المياه للمشروع														
١/٣/١/٢	مرحاض أفرنجي (Compination) محمل عليا الصرف والتغذية	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٤١٤٠	٤١٤٠	٤١٤٠			١٣٨٠	٠	٠
٧/١/٢	حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٤٠٣٥	٤٠٣٥	٤٠٣٥			١٣٤٥	٠	٠
١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب (الستلس ستيل) مع تويد دولايب مطبخ من الألومنيوم اسفله	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	١٢٤٢٠	١٢٤٢٠	١٢٤٢٠			٤١٤٠	٠	٠
١٤ / ١ / ٢	مرآة بللور درجه اولى تركيب فوق المغاسل	م٢	٣	٣	٣	٠	٠	٣٧٢	٣٧٢	٣٧٢			١٢٤	٠	٠
١٦/١/٢	حمالة ملابس مزبوجة من النحاس للدورات والعيادات	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٢١٦	٢١٦	٢١٦			٧٢	٠	٠
١/٢/٢	مواسير (p.v.c) قطر خارجي 32 مم فئة 5	م.ط	٩٠	٩٠	٩٠	٠	٦٧,٥٥	٩٤٢,٩	٣٧٨٠	٣٧٨٠			٤٢	٠	٢٨٣٧,١
٦/٢/٢	محبس سكينه برونز قطر 1.00 بوصة	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧			٢٥٩	٠	٠
٦/٢/٢	محبس سكينه برونز قطر 1.00 بوصة لغرفة الحارس	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٥٨٨	٥٨٨	٥٨٨			١٩٦	٠	٠
٧/٢/٢	دش كامل بخلاط	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٢٢٤١	٢٢٤١	٢٢٤١			٧٤٧	٠	٠
٤/٣/٢	مواسير " u.p.v.c " قطر خارجي (63 مم) فئة (3)	م.ط	١٥	١٥	١١	٤	٠	٦٩٠	٦٩٠	٦٩٠			٤٦	٠	١٨٤
٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطية تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	٦	٦	٦	٠	٠	٢١٧٢	٢١٧٢	٢١٧٢			٣٦٢	٠	٠
إجمالي الصفحة															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايسة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقى	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايسة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقى	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات	
											هلاله	ريال				
٩/٣/٢	جرجورى أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٩٣٠	٩٣٠	٩٣٠		٣١٠	٠	٠		
١٢/٣/٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (١٥ × ١٠ سم	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	١٣٩٨	١٣٩٨	١٣٩٨		٤٦٦	٠	٠		
٤/٨/٢	سخان كهربائى للمياه سعة (٥٠) لتر	عدد	٦	٦		٦	٠	٤٦٥٦	٤٦٥٦	٠		٧٧٦	٠	٤٦٥٦		
٦/٨/٢	غرفة تفتيش للمحابس ٠.٦٠×٠.٦٠ متر	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٤٣٤٧	٤٣٤٧	٤٣٤٧		١٤٤٩	٠	٠		
إجمالي الصفحة																
مهندس المقاول			مهندس الإشراف			مهندس الخبراء المشرف			مدير شئون المباني							الختم
م / محمد اسامه			م / محمد السيد			م / محمد حمزة التوسري			م / فهد عايد المدرع							





جداول الزيادات والوفورات



المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقاييس (١٠)	كميات الأعمال الالكترونية والصوتيات لسكن الحارس (الصغير)														
٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عالى بدون شائسة	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٨٦٤	٨٦٤	٨٦٤		٢٨٨	٠	٠	
٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبيل ذو اربعة اطراف مقصود مقاس ٠.٦ ملم	عدد	٦	٦	٦	٠	٠	١٩٣٢	١٩٣٢	١٩٣٢		٣٢٢	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول		مهندس الإشراف		مهندس الكهرباء المشرف											
م / محمد اسامه		م / محمد السيد		م / محمد حاتم البوسرى											
				م / فهد عايد المدرع											



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويضة التعليمي
وادي المسعود




وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

[illegible]



وزارة التعليم
Ministry of Education

المقاوم

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كميه العقد بعد التخفيض من المتبقي	كميه المنفذ	كميه الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فترة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
مقايضة(١)	الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الصالة									.					
٢/١	أعمال حفر أو قطع للتسوية مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع العام	م³	٨٧٥	٨٧٥	١٢٧٠,٦٢	.	٣٩٥,٦٢	٢١٨٧٥	٢١٨٧٥	٣١٧٦٥,٥	٢٥		٩٨٩٠,٥	.	
٣/١	أعمال ردم للتسويات للموقع العام	م³	١٠٧٠	١٠٧٠	١٣٣١,٧٢	.	٢٦١,٧٢	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	٣٩٩٥١,٦	٣٠		٧٨٥١,٦	.	
١/٢	أعمال حفر للأساسات	م³	٤٧٥	٤٧٥	٤٦١,٦٨	١٣,٣٢	.	٢١٣٧٥	٢١٣٧٥	٢٠٧٧٥,٦	٤٥		.	٥٩٩,٤	
٢/٢	أعمال خرسانة عادية	م³	٣٠	٣٠	٣٣,١٤	.	٣,١٤	٨١٠٠	٨١٠٠	٨٩٤٧,٨	٢٧٠		٨٤٧,٨	.	
٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والأساسات	م³	١٣٠	١٣٠	١٧٥,٩٥	.	٤٥,٩٥	١٤٣٠٠٠	١٤٣٠٠٠	١٩٣٥٤٥	١١٠٠		٥٠٥٤٥	.	
٦/٢	طبقة عزلة للرطوبة أفقية أسفلت بمساكه لاتقل عن 2سم	م²	١٠١٠	١٠١٠	١٠٧٤,٢٣	.	٦٤,٢٣	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠٧٤٢,٣	١٠		٦٤٢,٣	.	
١٤/٤	طوب رصف مترابط(نترلوك) بسمك لا يقل عن 8سم والبند يشمل كل ما يلزم لانتهاء الأعمال	م²	١٧٥	١٧٥	.	١٧٥	.	١٣١٢٥	١٣١٢٥	.	٧٥		.	١٣١٢٥	
٣/٥	طبقة عزلة دهان بيتومين	م²	٦٦٥	٦٦٥	٧٦٤,٧١	.	٩٩,٧١	٦٦٥٠	٦٦٥٠	٧٦٤٧,١	١٠		٩٩٧,١	.	
إجمالي الصفحة															
								٢٥٦٣٢٥	٢٥٦٣٢٥	٣١٣٣٧٤,٩			٧٠٧٧٤,٣	١٣٧٢٤,٤	
مهندس الاشراف										مهندس التصميم المرفوع م / محمد السيد					
مدير شئون المباني										م / فهد عايد المدرع					

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هلاله	ريال			
مقايضة (٢)	الأعمال الصحية أسفل سطح الأرض													
٤/٣/٢	مواشير (u.p.v.c) قطر خارجي 160 مم فئة (3)	م.ط	٢٠	٢٠	١٠,٤١	٩,٥٩	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٢٤٩,٢		١٢٠	٠	١١٥٠,٨	
٢/٤/٢	مواشير (u.p.v.c) قطر خارجي 110 مم فئة (3)	م.ط	٢٠	٢٠	٤,٦٨	١٥,٣٢	١٦٠٠	١٦٠٠	٣٧٤,٤		٨٠	٠	١٢٢٥,٦	
٢/٤/٢	غرفة تقشيش معزولة 60*60 سم بعمق لغاية 0.75 م مع الغطاء	عدد	١	١			١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠		١٥٠٠	٠		
٢/٤/٢	غرفة تقشيش معزولة 90*60 سم بعمق لغاية 1 م مع الغطاء	عدد	١	١			١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠		١٨٠٠	٠		
٢/٤/٢	غرفة تقشيش معزولة 90*60 سم بعمق لغاية 1.50 م مع الغطاء	عدد	١	١			٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٠		
إجمالي الصفحة														
مهندس المقاول مهندس الإشراف مهندس الكهلاء والمصرف مدير شئون المباني الختم														
شركة بناء الجزيرة للمقاولات مهندس المقاول مهندس الإشراف مهندس الكهلاء والمصرف مدير شئون المباني الختم														



المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

43/59

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات


١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٨ / ٢٠	كسوة للسلم القائمة و التامة رخام جبرائيل وعرض التامة (30سم)	م.ط	١٠٠	١٠٠	١٠٠,٢	٠	٠,٢	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٣٦		١٨٠	٣٦	٠	
٩ / ٢٠	ترابيع لصنقات السلم و المداخل من الجبرائيل بأبعاد (2*40*40سم)	م.ط	٤٠	٤٠	٤١,١	٠	١,١	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٧٣٩٨		١٨٠	١٩٨	٠	
١١ / ٢٠	كونتر تخديم (منضدة مثبته بالجدار) من رخام الطيبني لجلسة شبك المناولة بالبوقية عرض (50 سم)	م.ط	١٠	١٠	٢	٨	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٥٤٠		٢٧٠	٠	٢١٦٠	
١٤ / ٢٠	توريد وتركيب ارضيات خشب ارو لزوم ارضة المسرح	م.ط	٤٠	٤٠	٠	٤٠	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٠		٣٥٠	٠	١٤٠٠٠	
٢٠ / ٢٠	أرضية صناعية مزدوجة من حبيبات المطاط والبولي يورثين حسب المخططات والمواصفات	م.ط	٦٥٠	٦٥٠	٦٩٤,٣٢	٠	٤٤,٣٢	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	١٣٨٨٦٤		٢٠٠	٨٨٦٤	٠	
٢١ / ٢٠	بياض تخشين للحوائط الداخليه وحوائط الطرقات والغناء الداخلي	م.ط	٨٥٠	٨٥٠	١٢٧٩,٨٨	٠	٤٢٩,٨٨	٢١٢٥٠	٢١٢٥٠	٣١٩٩٧		٢٥	١٠٧٤٧	٠	
٢١ / ٢٠ ب	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الخارجية واجهات " (دراوي +مناور)	م.ط	٣٠	٣٠	٣٦٦,٩	٠	٣٦٦,٩	٩٠٠	٩٠٠	١١٠٠٧		٣٠	١٠١٠٧	٠	
٥ / ٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب للواجهات (دراوي +مناور)	م.ط	٣٠	٣٠	٣٦٦,٩	٠	٣٦٦,٩	٩٠٠	٩٠٠	١١٠٠٧		٣٠	١٠١٠٧	٠	
٧ / ٢١	بلاط بورسلان للحوائط مقاس (0.8*33*25سم)	م.ط	٣٢٠	٣٢٠	١٩٩,٠٧	١٢٠,٩٣	٠	٢٢٤٠٠	٢٢٤٠٠	١٣٩٣٤,٩		٧٠	٠	٨٤٦٥,١	
٢٤ / ٢١	أعمال التكمية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون بمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة 8 ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة أسمنتية مع الطرطشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة	م.ط	٩٥٠	٩٥٠	١٠٥٧,١٩	٠	١٠٧,١٩	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	١٠٥٧١٩		١٠٠	١٠٧١٩	٠	
إجمالي الصفحة															
٢٤٦٢٥,١ ٥٠٧٧٨ ٣٣٨٥٠٢,٩ ٣١٢٣٥٠ ٣١٢٣٥٠															

مهندس الإشراف	مهندس الكهرباء المشرف	مدير شئون المباني	الختم
م / محمد السيد	م / محمد حمد البوسري	م / فهد عايد المدرع	





جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايسة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايسة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
٥ / ١٧	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقه عازله للطوبيه من طبقتين (2 × 4 م) .. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين الميثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم.	م ^٢	١١٥	١١٥	١٢٩,٦٨	٠	١٤,٦٨	١٣٨٠٠	١٣٨٠٠	١٥٥٦١,٦	١٢٠		١٧٦١,٦	٠	
١ / ٢٣	دهانات من البلاستيك المطفى للحوائط الداخلية	م ^٢	٢٥٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٢٢		٠	٥٥٠٠	
٤ / ٢٣	دهانات بلاستيكية " رشة أمريكية " للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي "ناعمة الملمس"	م ^٢	٦٠٠	٦٠٠	١٢٥٨,٤٧	٠	٦٥٨,٤٧	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٢٧٦٨٦,٣٤	٢٢		١٤٤٨٦,٣٤	٠	
٢ / ٢٤	توريد وتركيب أبواب خشب سنديان حسب المخططات والتفاصيل محمل عليها كافة الاكسسوارات	م ^٢	١٥	١٥	٠	١٥	٠	١٢٧٥٠	١٢٧٥٠	٠	٨٥٠		٠	١٢٧٥٠	
٣ / ٢٦	شبابيك المونيوم ذو زجاج مزدوج مثليج (٦ - ١٢ - ٦ مم) يركب بالفصول والفراغات الدراسية والغرف الإدارية	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٦٦,٣٢	٨٣,٦٨	٠	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٤٣١٠٨	٦٥٠		٠	٥٤٣٩٢	
١ / ٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	م ^٢	٢٥	٢٥	٧,١٢	١٧,٨٨	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٢١٣٦	٣٠٠		٠	٥٣٦٤	
٦ / ٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدهان	م ^٢	٢٥	٢٥	٥١,١٦	٠	٢٦,١٦	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥١١٦٠	١٠٠٠		٢٦١٦٠	٠	
١ / ٢٨ / ٢٧	توريد وتركيب مظلة خارجية من هيكل معدنى ثلاثى الابعاد (space frame) - صاج مغزول حراريا	م ^٢	٦٩٠	٦٩٠	٦٩٧,٣٢	٠	٧,٣٢	٣٧٩٥٠٠	٣٧٩٥٠٠	٣٨٣٥٢٦	٥٥٠		٤٠٢٦	٠	
٩ / ٢٨	أسقف من بلاطات جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	م ^٢	٣٠	٣٠	١٥٩,٥٨	٠	١٢٩,٥٨	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٩٥٨	١٠٠		١٢٩٥٨	٠	
إجمالي الصفحة															
								٥٥٧٧٥٠	٥٥٧٧٥٠	٥٣٩١٣٥,٩٤			٥٩٣٩١,٩٤	٧٨٠٠٦	

إجمالي الصفحة

الختم


مدير شئون المباني

مهندس الكهرباء المشرف

مهندس الإشراف

مهندس المقاول

م / فهد عايد المدرع



المملكة العربية السعودية


وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
١٤ / ٢٨	توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات معدنية مخمره حسب المخططات	م٢	٨٠	٨٠	٦٧,٢٤	١٢,٧٦	٠	١١٦٠٠	١١٦٠٠	٩٧٤٩,٨	١٤٥	١٤٥	٠	١٨٥٠,٢	
٢١ / ٢٨	لوحات ارشادية	عدد	٥	٥	٩	٠	٤	٥٠٠	٥٠٠	٩٠٠	١٠٠	١٠٠	٤٠٠	٠	
٥٧ / ٢٨	كوبسة من النح اس المطلي بالكروم بدورة مياه المعافين	مط	٥	٥	٤	١	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	
٦٥ / ٢٨	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمامات من مادة الفينوليك طبق للمخططات	م٢	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	
٦٩ / ٢٨	توريد وتركيب دواليب معدنية سفلية للصالة	مط	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٢٠	١١٠٠٠	١١٠٠٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	١١٠٠٠	
٧٠ / ٢٨	توريد وتركيب دواليب معدنية علوية	مط	١٢	١٢	١٢	٠	١٢	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٠	٥٥٠	٥٥٠	٠	٦٦٠٠	
٧٦ / ٢٨	توريد وتركيب كسوة للحوائط من مادة للصوت	م2	١٨٠	١٨٠	١٨٠	٠	١٨٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	٠	٤٥٠٠٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مدير شئون المباني															
م / محمد اسماعيل															
م / محمد السيد															
م / محمد حمد العنبري															
م / فهد عايد المنرع															

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويجمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال			
مقايضة (٨)															
الأعمال الصحية فوق سطح الأرض و مضخات المياه للمشروع															
١/١/٢	مرحاض شرقي كامل محمل عليا تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٢	٢	٤	٠	٢	١٨٤٠	١٨٤٠	٣٦٨٠	٩٢٠		١٨٤٠	٠	
١/٣/١/٢	مرحاض أفرنجي (Compination) محمل عليا الصرف والتغذية	عدد	١	١	٣	٠	٢	١٣٨٠	١٣٨٠	٤١٤٠	١٣٨٠		٢٧٦٠	٠	
٧/١/٢	حوض غسيل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	٤	٤	٩	٠	٥	٥٣٨٠	٥٣٨٠	١٢١٠٥	١٣٤٥		٦٧٢٥	٠	
١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب(الستلس ستيل) مع تويد دولا ب مطبخ من الألومنيوم اسفله	عدد	١	١	١	٠	٠	٤١٤٠	٤١٤٠	٤١٤٠	٤١٤٠		٠	٠	
١٤ / ١ / ٢	مرآة بللور درجه اولى تركيب فوق المغاسل	م	١٠	١٠	٦,١	٣,٩	٠	١٢٤٠	١٢٤٠	٧٥٦,٤	١٢٤		٠	٤٨٣,٦	
١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس	عدد	١٠	١٠	٧	٣	٠	٧٢٠	٧٢٠	٥٠٤	٧٢		٠	٢١٦	
١٧/١/٢	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالإدارة	عدد	٥	٥	٠	٥	٠	٦٧٥	٦٧٥	٠	١٣٥		٠	٦٧٥	
١/٢/٢	مواسير " u.p.v.c " قطر خارجي 75 مم فئة 5	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٠	٧٥		٠	٢٢٥٠	
١/٢/٢	مواسير " u.p.v.c " قطر خارجي 63 مم فئة 5	م.ط	١٥	١٥	١٢,٤	٢,٦	٠	١٠٣٥	١٠٣٥	٨٥٥,٦	٦٩		٠	١٧٩,٤	
١/٢/٢	مواسير " u.p.v.c " قطر 40 مم فئه 5	م.ط	١٠	١٠	٩,٢٥	٠,٧٥	٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٢٥,٥	٤٦		٠	٣٤,٥	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول		مهندس الإشراف		مهندس الكهرباء المشرف		مدير شئون المباني		الختم							
م/ محمد السيد		م/ محمد اسامه		م/ محمد حمد الدوسري		م/ فهد عابد المدرع									

وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقاييس	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هلاله	ريال			
١/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 32 مم فئة (5)	م.ط	١٠	١٠	٠	١٠	٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢	٠	٤٢٠	
٢/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 110 مم فئة (5) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٤١٤٠	٤١٤٠	٠	١٣٨	٠	٤١٤٠	
٢/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 75 مم فئة (5) لشبكة الحريق	م.ط	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	١٣٨٠٠	١٣٨٠٠	٠	١٣٨	٠	١٣٨٠٠	
٢/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 63 مم فئة (5) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٠	١١٥	٠	٣٤٥٠	
٢/٢/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي 50 مم فئة (5) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠	١٠٠	٠	٣٠٠٠	
٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (1 بوصة جدول (80) لقوائم الحريق الراسية	م.ط	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٠	٢٠٨٠	٢٠٨٠	٠	١٠٤	٠	٢٠٨٠	
٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة جدول (80) مع تركيب صمام تنريغ هواء على قائم الحريق	م.ط	١٠	١٠	٠	١٠	٠	١٧٣٠	١٧٣٠	٠	١٧٣	٠	١٧٣٠	
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 160 مم فئة 3	م.ط	٣٠	٣٠	٩	٢١	٠	٣٧٢٠	٣٧٢٠	١١١٦	١٢٤	٠	٢٦٠٤	
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 75 مم فئة 3	م.ط	٥٠	٥٠	٩	٤١	٠	٤٠٥٠	٤٠٥٠	٧٢٩	٨١	٠	٣٣٢١	
٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر 63 مم فئة 3	م.ط	١٠	١٠	٩	١	٠	٤٦٠	٤٦٠	٤١٤	٤٦	٠	٤٦	
٤/٣/٢	مواسير صرف وتهويه قطر خارجي (2 بوصة) جدول 40	م.ط	٢٠	٢٠	١٣,٨	٦,٢	٠	٨٢٠	٨٢٠	٥٦٥,٨	٤١	٠	٢٥٤,٢	
٦/٣/٢	سيفون ارضيه بلاستيك مزود بطبقة تسليك وقطر مخرجه طبقا للمواصفات	م.ط	٧	٧	٧	٠	٠	٢٥٣٤	٢٥٣٤	٢٥٣٤	٣٦٢	٠	٠	
٩/٣/٢	جرجورى أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	عدد	٢	٢	٢	٠	٠	٦٢٠	٦٢٠	٦٢٠	٣١٠	٠	٠	
إجمالي الصفحة														
٣٤٨٤٥,٢														
٥٩٧٨,٨														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														
٤٠٨٢٤														

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١٠ / ٣ / ٢	هواية لمانسورة قطر (2 بوصة)	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٢٦٧	٢٦٧	٢٦٧		٨٩	٠	٠	
١٢ / ٣ / ٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (15 × 10 سم	عدد	٢	٢	٢	٠	٠	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢		٤٦٦	٠	٠	
٣ / ٨ / ٢	حنفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطرقات الداخلية	عدد	٤	٤	٢	٢	٠	٩١٠٨	٩١٠٨	٤٥٥٤		٢٢٧٧	٠	٤٥٥٤	
٤ / ٨ / ٢	سخان كهربائي سعه (80) متر	عدد	٣	٣	٣	٠	٠	٢٧٩٦	٢٧٩٦	٢٧٩٦		٩٣٢	٠	٠	
إجمالي الصفحة															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات


١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هله	ريال		
مقايضة (٩)	كميات الأعمال الكهربائية للصالة متعددة الأغراض													
٢/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٢*٤٠) واط (يعكس بنشر للضوء من شرائح الألمنيوم	عدد	١٦	١٦	٢	١٤	٠	٤٧٨٤	٤٧٨٤	٥٩٨	٢٩٩	٠	٤١٨٦	
٧/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة جدارية دائرية بقاعدة وإطار بها لمبة قدرة (100 وات/ 220 فولت) بدرجة حماية 44	عدد	٦	٦	٤	٢	٠	٢٠٧٠	٢٠٧٠	١٣٨٠	٣٤٥	٠	٦٩٠	
٤/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية لإضاءة جوانب الصالة	عدد	٢٢	٢٢	٨	١٤	٠	٢١٤٩٤	٢١٤٩٤	٧٨١٦	٩٧٧	٠	١٣٦٧٨	
٦/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وبه لمبة ميتال هاليد 150 وات	عدد	١٦	١٦	٠	١٦	٠	١٣٢٤٨	١٣٢٤٨	٠	٨٢٨	٠	١٣٢٤٨	
١/٧/٣/٣	كشف ذو لمبة هالوجين (500 وات / 220 فولت) ودرجة الحماية 44	عدد	٣٤	٣٤	٠	٣٤	٠	١٧٥٧٨	١٧٥٧٨	٠	٥١٧	٠	١٧٥٧٨	
٨/١٢/٣/٣	كشف ذو لمبة ميتال هاليد (400 وات / 220 فولت) ودرجة الحماية 55	عدد	٤	٤	٢٥	٠	٢١	٢٧٦٠	٢٧٦٠	١٧٢٥٠	٦٩٠	١٤٤٩٠	٠	
١/٦/٣/٣	وحدة إنارة الطوارئ قدرة (8*1) وات	عدد	٢	٢	٩	٠	٧	٩٢٠	٩٢٠	٤١٤٠	٤٦٠	٣٢٢٠	٠	
١/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شباك ثنائي القطب سعة (30 أمبير / 220 فولت)	عدد	٤	٤	٨	٠	٤	٩٢٠	٩٢٠	١٨٤٠	٢٣٠	٩٢٠	٠	
٨/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة 30 أمبير / 220 فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	عدد	٣	٣	٦٨	٠	٦٥	٩٦٦	٩٦٦	٢١٨٩٦	٣٢٢	٢٠٩٣٠	٠	
١٠/١٤/٣/٣	بريزة قوى مقردة للأغراض العادية 13 أمبير- 220ف	عدد	٦٨	٦٨	٣٧	٣١	٠	١٠٩٤٨	١٠٩٤٨	٥٩٥٧	١٦١	٠	٤٩٩١	
إجمالي الصفحة														

مهندس الإشراف	مهندس الكهرباء المشرف	مدير شئون المباني	الختم
م/ محمد السيد	م/ محمد حمد الشويحي	م/ فهد عايد المدرع	



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٤/١١٥/٣/١	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل عن الحمل سعة 100 أمبير ومركب داخل علبة مغلقة وماتعة لتسرب الغبار والرطوبة يركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	عدد	١	١	٠	١	٠	٢٠١٢	٢٠١٢	٠		٢٠١٢	٠	٢٠١٢	
٥/١١٥/٣/١	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل عن الحمل سعة 150 أمبير ومركب داخل علبة مغلقة وماتعة لتسرب الغبار والرطوبة يركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	عدد	٢	٢	٢	٠	٠	٥٧٦	٥٧٦	٥٧٦		٢٨٨	٠	٠	
٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	عدد	٢	٢	٢	٠	٠	٤١٤٠	٤١٤٠	٤١٤٠		٢٠٧٠	٠	٠	
٧/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالحائط سعة (3 × 125 أمبير)	عدد	١	١	٠	١	٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٠		٤٠٢٥	٠	٤٠٢٥	
٢/١١٩/٣/١	لوحة توزيع عمومية سعة (3 × 400 أمبير)	عدد	١	١	١	٠	٠	٩٢٠٠	٩٢٠٠	٩٢٠٠		٩٢٠٠	٠	٠	
٢/٤/٢٣/٣/١	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 35 مم 2)	م.ط	٤٥	٤٥	٠	٤٥	٠	٥١٧٥	٥١٧٥	٥١٧٥		١١٥	٠	٠	
٣/٤/٢٣/٣/١	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 50 مم 2)	م.ط	١٢٠	١٢٠	٠	١٢٠	٠	١٥١٢٠	١٥١٢٠	١٥١٢٠		١٢٦	٠	٠	
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهرباء المشرف															
مدير شئون المباني															
الختم															
م/ محمد السيد															
م/ محمد حماد اللوسري															
م/ فهد عايد المنرع															

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول


إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
٤/٤/٢٣/٣/٣	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (4 × 70 مم 2)	مط	٢٤٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	٠	٣٧٢٠٠	٣٧٢٠٠	٠	١٥٥	٠	٠	٣٧٢٠٠	
١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوندرة كيميائية جافة سعة (6كجم)	عدد	٦	٦	٤	٢	٠	٢٧٦٠	٢٧٦٠	١٨٤٠	٤٦٠	٠	٠	٩٢٠	
٢/٢٦/٣/٣	طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة (6كجم)	عدد	٦	٦	٢	٤	٠	٢٧٦٠	٢٧٦٠	٩٢٠	٤٦٠	٠	٠	١٨٤٠	
إجمالي الصفحة															
٣٩٩٦٠															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهرباء المعرف															
مدير شئون المباني															
الختم															
م/ محمد السيد															
م/ محمد حاتم الكوسري															
م/ فهد عايد المدرع															



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

ادارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
										هـ	ريال			
نفاضة (١٠)														
الأعمال الالكترونية و نظم الاتصالات للصالة متعددة الأغراض														
٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عادى بدون شاشة	عدد	٥	٥	١	٤	٠	١٤٤٠	١٤٤٠	٢٨٨		٢٨٨	١١٥٢	
٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيكى ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبيل 0.6 ملم	عدد	٦	٦	٣	٣	٠	١٩٣٢	١٩٣٢	٩٦٦		٩٦٦	٩٦٦	
١/١/١/٢/٤	مكبر صوت قدرة 120 وات	عدد	١	١	١	٠	٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠		٤٦٠٠	٠	
٧/١/١/٢/٤	سماعة قدرة 15 وات للنفاء	عدد	١٠	١٠	٢	٨	٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	٢٣٠٠		١١٥٠	٩٢٠٠	
٢/٢/١/٢/٤	عمود صوتى 24 وات للمظلة	عدد	٢	٢	٤	٠	٢	١٦١٠	١٦١٠	٣٢٢٠		٨٠٥	١٦١٠	
٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت لاسلكى مع ملحقاته	عدد	١	١	١	٠	٠	٢٥٣٠	٢٥٣٠	٢٥٣٠		٢٥٣٠	٠	
٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت مكتبى مع كيبيل طول 5 متر	عدد	١	١	١	٠	٠	٥٧٥	٥٧٥	٥٧٥		٥٧٥	٠	
٤/٣/١/٢/٤	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	عدد	٣	٣	١	٢	٠	٨٦٤	٨٦٤	٢٨٨		٢٨٨	٥٧٦	
٣/١/١/٥/٤	مكتشف دخان ضوئى	عدد	١٩	١٩	١٦	٣	٠	٦٥٥٥	٦٥٥٥	٥٥٢٠		٣٤٥	١٠٣٥	
٤/١/١/٥/٤	مكتشف حرارى ضوئى	عدد	١	١	٢	٠	١	٣٤٥	٣٤٥	٦٩٠		٣٤٥	٠	
إجمالى الصفحة														
								٣١٩٥١	٣١٩٥١	٢٠٩٧٧		١٩٥٥	١٢٩٢٩	
مهندس الإشراف		مهندس الكهرباء المشرف		مدير شئون المباني		الختم								
م/ محمد السيد		م/ محمد حمد الوائلى		م/ فهد عايد المدرع										

المقاول




جداول الزيادات والوفورات



شنون المبانى

مواصفة البلد	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايمة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقى	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايمة	قيمة الأعمال بعد التخصيص من المتبقى	قيمة الأعمال حسب المنفذ	قناة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١/١/١ / ٥ / ٤	لوحة أنذار في نظام أنذار الحريق كاملة من مواشير وأسلاك وعلب وكل مايلزم من تعديلات من الكاشف اللوحة	عدد	١	١	١	٠	٠	١٣٨٠٠	١٣٨٠٠	١٣٨٠٠			١٣٨٠٠	٠	
٦ / ١/١ / ٥ / ١	وحدة أنذار يدوى بكاسر زجاجى	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠			٤٦٠	٠	
٧ / ١/١ / ٥ / ١	جرس أنذار حريق	عدد	٤	٤	٤	٠	٠	٢٧٦٠	٢٧٦٠	٢٧٦٠			٦٩٠	٠	
إجمالي الصفحة															
								١٨٤٠٠	١٨٤٠٠	١٨٤٠٠				٠	
مهندس المقاول	مهندس الإشراف	مهندس الكهلاء المشرف	مدير شئون المعايي	الختم											
م / محمد اسامه	م / محمد السيد	م / محمد حمد العوسرى	م / فهد عايد المدرع												



المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية العقد بعد التخفيض من المتبقي	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب المقايضة	قيمة الأعمال بعد التخفيض من المتبقي	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد	قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هـ	ريال		
مقايضة (١١)	أعمال التكييف و التهوية و التبريد													
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 30000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع الكاسيت	عدد	١	١	٠	١	٠	٦.٩٥	٦.٩٥	٠		٦.٩٥	٠	٦.٩٥
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 18000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع الجداري	عدد	١	١	٠	١	٠	٤.٠٠	٤.٠٠	٠		٤.٠٠	٠	٤.٠٠
٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع الجداري	عدد	٢	٢	٢.٠٣	٠	٢.٠١	١.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٥٠٠		٥.٠٠	١.٠٥٠٠	٠
٢/٢/٢/٥	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (BACKAGE UNIT) ذو قدرة 12.5 طن 380قدم3/د و قدرة سخان كهربائي للتدفئة 20 كيلو وات بكافة لوازمها وملحقاتها	عدد	١	١	٠	١	٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	٠		٣.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠
٢/٢/٢/٥	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (BACKAGE UNIT) ذو قدرة 25 طن 380قدم3/د و قدرة سخان كهربائي للتدفئة 30 كيلو وات بكافة لوازمها وملحقاتها	عدد	٢	٢	٢	٠	٠	١.٠٠٠٠	١.٠٠٠٠	١.٠٠٠٠		٥.٠٠٠	٠	٠
١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك أو الحائط (200قدم3/د)	عدد	١	١	٥	٠	٤	٦.٠٠	٦.٠٠	٣.٠٠		٦.٠٠	٢٤.٠٠	٠
٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزية (300قدم3/د)	عدد	١	١	٠	١	٠	٨.٠٠	٨.٠٠	٠		٨.٠٠	٠	٨.٠٠
٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزية (400قدم3/د)	عدد	١	١	٠	١	٠	٨٥.٠	٨٥.٠	٠		٨٥.٠	٠	٨٥.٠
٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزية (714قدم3/د)	عدد	١	١	٠	١	٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٠		١.٠٠٠	٠	١.٠٠٠
إجمالي الصفحة														
٤٢٧٤٥ ١.٠٠٧٤٠٠ ١١١٨.٠٠ ١٥٣٣٤٥ ١٥٣٣٤٥														
الختم	مدير شئون المباني	مهندس الإشراف			مهندس المقاول			مهندس الكهرباء والمقاولات						
	م / فهد عايد المدرع	م / محمد السيد			م / محمد حمد النوسري			مشروع مجمع النويمة التعليمي						

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

٦٦٢٤٠	.	٢٨٨	٦٣٣٦٠	١٢٩٦٠٠	١٢٩٦٠٠	.	٢٣٠	٢٢٠	٤٥٠	٤٥٠	م.ط	مجارى الهواء من الواح الصاج اليباني المجلفن مع عزل المجارى من الداخلية بصوف زجاجي كثافة ٢٤ كجم / ٣ سم سماكة ابوصة حسب المخططات والمواصفات	٢ / ١ / ٥
.	.	٢٨٨	٢١٦٠٠	٢١٦٠٠	٢١٦٠٠	.	.	٧٥	٧٥	٧٥	م.ط	مجارى الهواء المطرود حسب المخططات والمواصفات	٢ / ١ / ٥
٥٠٠	.	٥٠٠	١٢٠٠٠	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	.	١	٢٤	٢٥	٢٥	م.ط	مخارج هواء مكيف من النوع السقي الدائري ذات تصريف هواء في جميع الاتجاهات مقاس ١٤ بوصة	١ / ٥ / ٢ / ٥
١٣٣٤٠	.	٥٨	١٢٧٦٠	٢٦١٠٠	٢٦١٠٠	.	٢٣٠	٢٢٠	٤٥٠	٤٥٠	م.ط	عزل مجارى الهواء البارد	٦ / ٢ / ٥
.	.	٥٨	٤٣٥٠	٤٣٥٠	٤٣٥٠	.	.	٧٥	٧٥	٧٥	م.ط	عزل مجارى الهواء الراجع	٦ / ٢ / ٥
٢٥٦٠	.	٣٢٠	٦٤٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	.	٨	٢	١٠	١٠	عدد	مأخذ هواء مطرود حسب المخططات والمواصفات محمل على الوصلة المرنة	١ / ٥ / ٢ / ٥
.	.	٢٨٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	.	.	٢	٢	٢	عدد	مير مياه شرب ذو الخزان والثلاثة صابير سعة ٢٠٠ لتر / ساعة (قدرة ٠,٧٥ حصان)	١ / ١ / ٥
٩,٩٨٦,٦٦١,٩٩	٧,٠٥٦,٥٤٢,٠١		٢٥,٥٤٠,٢٥٨,٨٢	٢٨,٤٧٠,٣٧٨,٨٠	٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠							إجمالي المقايمة	
٩,٠٤٩,٩١٣,١٠	٦,٣٩٤,٦٣٨,٣٧		٢٣,١٤٤,٥٨٢,٥٤	٢٥,٧٩٩,٨٥٧,٢٧	٢٦,٨٨٣,٣٧٦,٣٢							الإجمالي بعد خصم ٩,٣٨	
٢,٦٥٥,٢٧٤,٧٣		إجمالي الوفر		١,٠٨٣,٥١٩,٠٥		إجمالي التخفيض ٥%						إجمالي الوفورات بالمقايمة الاصلية	
الختم	مدير شئون المباني		مهندس الكهرباء المشرف		مهندس الإشراف		مهندس المقاول						
م / فهد عايد المدرع													



محمد استامه

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم

Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية البنود المستحدثة المعتمدة	كمية المنفذ	كمية الوفرة	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب العقد	قيمة كمية البنود المستحدثة المعتمدة	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١	اسقف من بلاطات جبسية ماصه للصوت حسب المخططات	م ^٢	٠	٦٨٨١,٦	٦٨٨١,٦	٠	٠	٠	٦٨٨١,٦	٠	١٠٠	٠	٠	٠	
٢	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (300×4 مم)	م ط	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	١٣٠٠	٠	٠	٤٥٠	٠	٠	٠	٥٨٥٠٠٠
٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (300×1 مم) للتأريض	م ط	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	٠	٤٢٥	٥٠٠	٧٣٥٠٠	١٤٧	٠	٠	٠	١١٠٢٥
٤	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (240×4 مم)	م ط	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠٠
٥	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (240×1 مم) للتأريض	م ط	٠	٣٧٥	٣٧٥	٠	٠	٢٤٤	٣٧٥	٤٥٠٠٠	١٢٠	٠	٠	٠	١٥٧٢٠
٦	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (١٦٠٠ أمبير) عدد جهد ٤٠٠/٢٣٠ فولت	عدد	٠	٤	٤	٠	٠	٠,٠٠٠	٤	١١٨٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	٠	٠	٠	١١٨٠٠٠٠
٧	مقسم اتصالات هاتفية سعة (٣/٢٤) خط رقمي قابل للتوسعة	عدد	٠	٤	٤	٠	٠	٤	٤	١٦٠٠٠	٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠
٨	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20×4 وات) بغطاء برزمنتك	عدد	٠	٤٤٠	٤٤٠	٠	٠	١٠٤	٣٣٦	١١٣٩٦٠	٢٥٩	٠	٠	٠	٢٦٩٣٦
٩	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (55×2 وات) مع ناشر ضوئي لوحين من الصلب منحنين ومثقوبين	عدد	٠	٢٢٥	٢٢٥	٠	٠	٢٢٤,٠٠٠	٢٢٥	١٠١٢٥٠	٤٥٠	٠	٠	٠	٤٥٠
١٠	وحدة إضاءة اسبوت لايت دائرية قدرة (26×1 وات) غاطسة بالسقف المستعار	عدد	٠	٩٦٠	٩٦٠	٠	٠	٨٦٧	٩٦٠	٢٥٩٢٠٠	٢٧٠	٠	٠	٠	٢٥١١٠
إجمالي الصفحة															
مهندس المقاول															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهرباء المشرف															
مدير شئون المباني															
الختم															
م / محمد اسامه															
م / فهد عايد المدرع															



م / محمد اسامه

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس



جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم مواصفة البند	وصف الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	كمية البنود المستحدثة المعتمدة	كمية المنفذ	كمية الوفر	كمية الزيادة	قيمة الأعمال حسب العقد	قيمة كمية البنود المستحدثة المعتمدة	قيمة الأعمال حسب المنفذ	فئة العقد		قيمة الزيادات	قيمة الوفورات	ملاحظات
											هلاله	ريال			
١١	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية قدرة (70 وات) ميتال هاليد من النوع المقاوم للغيبار والرطوبة	عدد	٠	٨	٦٨	٠	٦٠	٠	٣٢٠٠	٢٧٢٠٠	هلاله	٤٠٠	٢٤٠٠٠	٠	
١٢	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20*4 وات) بغطاء أوبال من النوع الغاطس بالسقف المستعار	عدد	٠	٢٠٠	٢٤٥	٠	٤٥	٠	٩٠٠٠	١١٠٢٥٠	هلاله	٤٥٠	٢٠٢٥٠	٠	
١٣	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20*1 وات) جداري بغطاء من الأوبال الأبيض تركيب فوق المرايا	عدد	٠	٩٦	٨٨	٠	٨	٠	٢١١٢٠	١٩٣٦٠	هلاله	٢٢٠	٠	١٧٦٠	
١٤	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ وات / ٢٢٠ فولت) من النوع المقاوم للغيبار والرطوبة	عدد	٠	٦٤	٦٤	٠	٠	٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	هلاله	١٥٠	٠	٠	
١٥	لوحة توزيع فرعية ٤٠ أمبير	عدد	٠	٤	٨	٠	٤	٠	٥٦٠٠	١١٢٠٠	هلاله	١٤٠٠	٥٦٠٠	٠	
١٦	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير بخلفية ضوئية	عدد	٠	٤	٤	٠	٠	٠	١٩٢٠٠	١٩٢٠٠	هلاله	٤٨٠٠	٠	٠	
١٧	لوحة توزيع فرعية سعة ٢٠٠ أمبير	عدد	٠	٨	٨	٠	٠	٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	هلاله	٣٤٥٠	٠	٠	
١٨	لوحة توزيع فرعية ٢٥٠ أمبير	عدد	٠	١	١,٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	هلاله	١٨٠٠٠	٠	٠	
١٩	كابل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (١٥٠×٤ مم ²)	م ط	٠	٥٦٠	٠	٥٦٠	٠	٠	١٦٥٢٠٠	٠	هلاله	٢٩٥	٠	١٦٥٢٠٠	
٢٠	مكيف هواء طراز منفصل (SPLIT) بارد /حار قدرة تبريد ١٢٠٠٠ و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري	عدد	٠	١٢	٠	١٢	٠	٠	٤٢٠٠٠	٠	هلاله	٣٥٠٠	٠	٤٢٠٠٠	
٢١	مكيف هواء طراز منفصل (SPLIT) بارد /حار قدرة تبريد ٣٠٠٠٠ و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري	عدد	٠	١٣٢	١٠٠	٣٢	٠	٠	٩٩٠٠٠	٧٥٠٠٠	هلاله	٧٥٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠	
إجمالي الصفحة															
إجمالي الأعمال المنفذة															
إجمالي الزيادات والوفورات بالمشروع															
إجمالي الزيادات والوفورات بالمشروع بالمعدل الأخيرة															
إجمالي الزيادة والوفورات المطلوبة															
إجمالي الوفر بالمشروع															
٢,٧٩٠,٤١٠,٧٥															
مهندس الإشراف															
مهندس الكهرباء المشرف															
مدير شئون المباني															
الختم															

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

المملكة العربية السعودية

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم

شئون المباني



وزارة التعليم
Ministry of Education

جداول الزيادات والوفورات



اسم المشروع

تاريخ استلام المشروع

قيمة العقد

المقاول

إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال سعودي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠	اجمالي قيمة العقد حسب المقايضة
٢,٧٨٢,٦٧٥,٦٨	التخفيض التعاقدى ٩,٣٨ %
٢٦,٨٨٣,٣٧٦,٣٢	الاجمالي بعد التخفيض التعاقدى
١,٠٨٣,٥١٩,٠٥	تخفيض ٥ % حسب التعميم
٢٥,٧٩٩,٨٥٧,٢٧	اجمالي قيمة العقد بعد تخفيض ٥ %
٢,٣٤٥,٣٧٥,٠١	امر التغيير المعتمد بزيادة ٨,٧٣ %
٢٨,١٤٥,٢٣٢,٢٨	اجمالي قيمة العقد بعد امر التغيير
٢٥,٣٥٤,٨٢١,٥٣	اجمالي الاعمال المنفذة بالمشروع
٢,٧٩٠,٤١٠,٧٥	اجمالي الوفورات بالمشروع (اجمالي قيمة العقد بعد أوامر التغيير - اجمالي الاعمال المنفذة)
مهندس الكهرياء المشرف	مهندس الإشراف
مدير شئون المباني	مهندس المقاول
م / فهد عابد المدرع	م / محمد اسامه



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر